

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (รอบ ๖ เดือน)

เทศบาลตำบลช้างซ้าย (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์ / แนวทางการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็น

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๙)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ รูปตัววี ถนนสายปากคู - กงตาก (บริเวณสนามกีฬาศูนย์พัฒนา เด็กเล็กบ้านไสขุนอินทร์) หมู่ที่ ๕ เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๘ หน้า ๑๓ ลำดับที่ ๒๓	เพื่อทำการก่อสร้างรางระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัววี ขนาด กว้าง ๐.๖๐ เมตร ลึก ๐.๖๐ เมตร ความยาว ๓๕๐ เมตร รายละเอียด ตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบล ช้างซ้ายกำหนด	๘๗๘,๐๐๐	ธ.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๙	✓	-	-	๐.๐๐
๒	โครงการติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลช้างซ้าย บ้านปากคู หมู่ที่ ๑ เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๘ หน้า ๙ ลำดับที่ ๑๖	เพื่อทำการติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลช้างซ้าย จำนวน ๑ แห่ง รายละเอียดตามแบบแปลนที่ เทศบาลตำบลช้างซ้ายกำหนด	๑๒๐,๐๐๐	ธ.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๙	-	✓ ดำเนินการ ก่อสร้าง	-	๐.๐๐

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (รอบ ๖ เดือน)

เทศบาลตำบลช้างซ้าย (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์ / แนวทางการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็น

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๙)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๓	โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีต เสริมเหล็ก ถนนสายดินดำ หมู่ที่ ๗ เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๘ หน้าที่ ๗ ลำดับที่ ๘	เพื่อทำการวางท่อระบายน้ำคอนกรีต เสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑.๐๐ เมตร มอก. ชั้น ๓ จำนวน ๑๙ ท่อน รายละเอียดตามแบบแปลนที่ เทศบาลตำบลช้างซ้ายกำหนด	๑๐๑,๐๐๐	ธ.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๙	✓	-	-	๐.๐๐

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (รอบ ๖ เดือน)

เทศบาลตำบลช้างซ้าย (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์ / แนวทางการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็น

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๙)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๔	อุดหนุนไฟฟ้าอำเภอกาญจนดิษฐ์ เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๗ หน้าที่ ๑๐ ลำดับที่ ๑๔	เพื่อทำการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ พร้อมติดตั้งสายดับ จำนวน ๑ สาย ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ สายผู้ใหญ่รงค์ หมู่ที่ ๖ รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาล ตำบลช้างซ้ายกำหนด	๑๓๘,๙๔๐	ธ.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๙	-	✓ ดำเนินการ ก่อสร้าง	-	๐.๐๐

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (รอบ ๖ เดือน)

เทศบาลตำบลช้างซ้าย (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์ / แนวทางการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็น

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๙)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๕	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล บ้านดอนกลาง หมู่ที่ ๔ เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๘ หน้าที่ ๕ ลำดับที่ ๓	เพื่อทำการขุดเจาะบ่อบาดาล ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง ๖ นิ้ว ความลึก ไม่น้อยกว่า ๖๐ เมตร หรือมีปริมาณ น้ำไม่น้อยกว่า ๓ ลบม./ชม. พร้อม ติดตั้งเครื่องสูบน้ำบาดาล(ขับเมอร์ส) ขนาด ๑.๕ แรงม้า รายละเอียดตาม แบบแปลนที่เทศบาลตำบลช้างซ้าย กำหนด	๑๙๔,๐๐๐	ธ.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๙	-	✓ ดำเนินการ ก่อสร้าง	-	๐.๐๐

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (รอบ ๖ เดือน)

เทศบาลตำบลช้างซ้าย (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์ / แนวทางการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็น

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๙)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๖	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก สายเจริญ บ้านหัวหมากบน หมู่ที่ ๓ เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๘ หน้าที่ ๑๑ ลำดับที่ ๑๙	เพื่อทำการปรับปรุงถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๔๒ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๑๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบ แปลนที่เทศบาลตำบลช้างซ้ายกำหนด	๔๙๘,๐๐๐	ธ.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๙	-	-	✓	๔๙๘,๐๐๐

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (รอบ ๖ เดือน)
เทศบาลตำบลช้างซ้าย (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์ / แนวทางการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็น

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๙)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๗	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยคลองคต บ้านไสขุนอินทร์ หมู่ที่ ๕ เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๘ หน้าที ๔ ลำดับที่ ๒	เพื่อทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๔๖ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๘๔ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลช้างซ้ายกำหนด	๓๖๒,๐๐๐	ธ.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๙	✓	-	-	๐.๐๐

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (รอบ ๖ เดือน)

เทศบาลตำบลช้างซ้าย (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์ / แนวทางการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็น

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๙)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๘	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก สายซอยชัยพัฒนา หมู่ที่ ๑๒ เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๘ หน้าที่ ๘ ลำดับที่ ๙	เพื่อทำการปรับปรุงถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก กว้าง ๔.๕๐ เมตร ยาว ๑๗๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๖๕ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบ แปลนที่เทศบาลตำบลช้างซ้ายกำหนด	๔๗๔,๐๐๐	ธ.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๙	✓	-	-	๐.๐๐

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (รอบ ๖ เดือน)

เทศบาลตำบลช้างซ้าย (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์ / แนวทางการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็น

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๙)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๙	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีต เสริมเหล็กสายนายขอบ บ้านควนราชา หมู่ที่ ๑๐ เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๘ หน้าที่ ๑๗ ลำดับที่ ๓๒	เพื่อทำการปรับปรุงถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง ๔.๕๐ เมตร ยาว ๑๖๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๒๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบ แปลนที่เทศบาลตำบลช้างซ้ายกำหนด	๔๘๘,๐๐๐	ธ.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๙	✓	-	-	๐.๐๐

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (รอบ ๖ เดือน)

เทศบาลตำบลช้างซ้าย (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์ / แนวทางการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็น

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๙)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑๐	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีต เสริมเหล็กสายนายวิน บ้านคลองฮาย หมู่ที่ ๙ เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๘ หน้าที ๑๖ ลำดับที่ ๓๐	เพื่อทำการปรับปรุงถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๔๒ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๑๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบ แปลนที่เทศบาลตำบลช้างซ้ายกำหนด	๔๙๘,๐๐๐	ธ.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๙	-	-	✓	๔๙๘,๐๐๐

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (รอบ ๖ เดือน)

เทศบาลตำบลช้างซ้าย (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์ / แนวทางการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็น

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๙)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑๑	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก สายนายไมตรี บ้านไสขาม หมู่ที่ ๒ เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) แก้ไข ครั้งที่ ๓/๒๕๖๗ หน้าที่ ๓ ลำดับที่ ๑	เพื่อทำการปรับปรุงถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง ๔.๕๐ เมตร ยาว ๑๖๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๒๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบ แปลนที่เทศบาลตำบลช้างซ้ายกำหนด	๔๗๔,๐๐๐	จ.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๙	-	✓ ดำเนินการ ก่อสร้าง	-	๐.๐๐

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (รอบ ๖ เดือน)

เทศบาลตำบลช้างซ้าย (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์ / แนวทางการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็น

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๙)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑๒	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีต เสริมเหล็กสายสุขสวัสดิ์ บ้านไร่ออก หมู่ที่ ๑๒ เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๘ หน้าที่ ๑๙ ลำดับที่ ๓๕	เพื่อทำการปรับปรุงถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง ๔.๕๐ เมตร ยาว ๑๖๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๒๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบ แปลนที่เทศบาลตำบลช้างซ้ายกำหนด	๔๘๘,๐๐๐	ธ.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๙	-	-	✓	๔๘๘,๐๐๐

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (รอบ ๖ เดือน)

เทศบาลตำบลช้างซ้าย (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์ / แนวทางการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็น

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๙)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑๓	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก สายห้วยชัน บ้านงตาก หมู่ที่ ๔ เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๘ หน้าที่ ๘ ลำดับที่ ๑๐	เพื่อทำการปรับปรุงถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง ๔.๕๐ เมตร ยาว ๑๗๙ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๐๕.๕ ตารางเมตร รายละเอียด ตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบล ช้างซ้ายกำหนด	๔๙๙,๐๐๐	จ.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๙	✓	-	-	๐.๐๐

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (รอบ ๖ เดือน)
เทศบาลตำบลช้างซ้าย (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
- ๑.๑ กลยุทธ์ / แนวทางการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็น
- (๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๙)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑๔	โครงการปรับปรุงถนนซอย ไสกลัว - ศรีควนทอง หมู่ที่ ๘	เพื่อทำการปรับปรุงถนนโดยลง หินคลุกบดอัดแน่น ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๐๖๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า ๔,๒๔๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาล ตำบลช้างซ้ายกำหนด	๔๕๙,๐๐๐	ธ.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๙	✓	-	-	๐.๐๐

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (รอบ ๖ เดือน)

เทศบาลตำบลช้างซ้าย (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์ / แนวทางการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็น

(๒) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๙)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑๕	โครงการปรับปรุงถนนสาย เขากลอย - สระน้ำใส บ้านไร่ออก หมู่ที่ ๑๒ เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๘ หน้าที่ ๑๙ ลำดับที่ ๓๖	เพื่อทำการปรับปรุงถนนโดยใช้วัสดุ คัดเลือกหินแอนไฮไดรต์บดอัดแน่น กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๔๕๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่ น้อยกว่า ๕,๘๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาล ตำบลช้างซ้ายกำหนด	๔๙๑,๐๐๐	จ.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๙	✓	-	-	๐.๐๐

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (รอบ ๖ เดือน)
เทศบาลตำบลช้างซ้าย (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์ / แนวทางการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็น

(๒) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๙)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑๖	โครงการปรับปรุงถนนสาย ซอยนายสนิท บ้านศรีควนทอง หมู่ที่ ๘ เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๘ หน้าที ๑๕ ลำดับที่ ๒๘	เพื่อทำการปรับปรุงถนนโดยลง หินคลุกบดอัดแน่น กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๑๕๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔,๖๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบ แปลนที่เทศบาลตำบลช้างซ้ายกำหนด	๔๙๗,๐๐๐	ธ.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๙	✓	-	-	๐.๐๐

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (รอบ ๖ เดือน)

เทศบาลตำบลช้างซ้าย (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์ / แนวทางการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็น

(๒) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๙)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑๗	โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลต์ติก คอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น สฎ.ถ. ๑๓-๐๐๔ สายคลองฮาย - ท่าเพื่อง บ้านไสขาม หมู่ที่ ๒ , หมู่ที่ ๙ เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๘ หน้าที่ ๑๐ ลำดับที่ ๑๘	เพื่อทำการปรับปรุงถนนแอสฟัลต์ติก คอนกรีต ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๓๘๙ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๙๔๕ ตาราง เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่ เทศบาลตำบลช้างซ้ายกำหนด	๑,๐๑๓,๐๐๐	จ.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๙	✓	-	-	๐.๐๐

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (รอบ ๖ เดือน)
เทศบาลตำบลช้างซ้าย (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์ / แนวทางการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็น

(๒) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๙)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑๘	โครงการปรับปรุงระบบประปา หมู่บ้าน บ้านไร่ออก หมู่ที่ ๑๒ เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๘ หน้าที่ ๒๐ ลำดับที่ ๓๘	เพื่อทำการปรับปรุงระบบประปา หมู่บ้าน พร้อมอุปกรณ์ประกอบ จำนวน ๑ แห่ง รายละเอียดตามแบบ แปลนที่เทศบาลตำบลช้างซ้ายกำหนด	๒๓๖,๐๐๐	ต.ค. ๖๘ - เม.ย. ๖๙	-	-	✓	๒๓๖,๐๐๐

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (รอบ ๖ เดือน)
 เทศบาลตำบลช้างซ้าย (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
- ๑.๑ กลยุทธ์ / แนวทางการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็น
- (๒) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๙)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑๙	โครงการปรับปรุงสนามฟุตบอล บ้านศรีควนทอง หมู่ที่ ๘	เพื่อทำการปรับปรุงสนามฟุตบอล และอุปกรณ์ประกอบ จำนวน ๑ แห่ง รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาล ตำบลช้างซ้ายกำหนด	๒๐๘,๐๐๐	ธ.ค ๖๘ - ก.ย. ๖๙	✓	-	-	๐.๐๐
	เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๘ หน้าที ๑๖ ลำดับที่ ๒๙							

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (รอบ ๖ เดือน)
เทศบาลตำบลช้างซ้าย (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์ / แนวทางการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็น

(๒) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๙)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๒๐	โครงการปรับปรุงสนามฟุตบอล บ้านหัวหมากบน หมู่ที่ ๓ เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๘ หน้าที่ ๑๑ ลำดับที่ ๒๐	เพื่อทำการปรับปรุงสนามฟุตบอล และอุปกรณ์ประกอบ จำนวน ๑ แห่ง รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาล ตำบลช้างซ้ายกำหนด	๒๐๘,๐๐๐	ธ.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๙	✓	-	-	๐.๐๐

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (รอบ ๖ เดือน)

เทศบาลตำบลช้างซ้าย (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์ / แนวทางการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็น

(๒) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๙)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๒๑	โครงการเปลี่ยนเมนท่อประปา หมู่บ้าน บ้านปากคู หมู่ที่ ๑ เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๘ หน้าที่ ๙ ลำดับที่ ๑๕	เพื่อทำการเปลี่ยนท่อเมนที่ประปา ท่อ HDPE ๑๐๐ ปน๖ ขนาดเส้นผ่า ศูนย์กลาง ๑๑๐ มิลลิเมตร (๔") ยาว ๘๐ เมตร ท่อ HDPE ๑๐๐ ปน๖ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๙๐ มิลลิเมตร (๓") ยาว ๑,๖๐๐ เมตร และท่อ HDPE ๑๐๐ ปน๖ ขนาดเส้น ผ่าศูนย์กลาง ๖๓ มิลลิเมตร (๒") ยาว ๗๐๐ เมตร พร้อมชุดเชื่อมต่อใช้ น้ำทุกครัวเรือนรายละเอียดตามแบบ แปลนที่เทศบาลตำบลช้างซ้ายกำหนด	๙๐๐,๐๐๐	ธ.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๙	✓	-	-	๐.๐๐

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (รอบ ๖ เดือน)
เทศบาลตำบลช้างซ้าย (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
- ๑.๑ กลยุทธ์ / แนวทางการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็น
- (๒) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๙)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๒๒	ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคา ได้ (ค่า K) เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริม การปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๑๘๓๗ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๐	เพื่อจ่ายเป็นค่าชดเชยสัญญาแบบ ปรับราคาได้ (ค่า K) ค่าก่อสร้าง สิ่งสาธารณูปโภคและ สิ่งสาธารณูปการ ฯลฯ	๑๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๙	✓	-	-	๐.๐๐

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (รอบ ๖ เดือน)

เทศบาลตำบลช้างซ้าย (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์ / แนวทางการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็น

(๒) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๙)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๒๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น สฎ.ถ. ๑๓-๐๓๖ สายท่าม่วง หมู่ที่ ๑๑, หมู่ที่ ๒	เพื่อทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๘๐๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔,๐๒๕ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลช้างซ้ายกำหนด	๓,๕๕๓,๐๐๐ เงินอุดหนุน เฉพาะกิจ	ต.ค. ๖๘ - มิ.ย. ๖๙	-	✓ ดำเนินการก่อสร้าง	-	๐.๐๐
	เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) แก้ไขครั้งที่ ๕/๒๕๖๗ หน้าที่ ๕ ลำดับที่ ๒							

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (รอบ ๖ เดือน)

เทศบาลตำบลช้างซ้าย (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์ / แนวทางการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็น

(๒) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๙)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๒๔	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น สฎ.ถ. ๑๓-๐๒๔ สายวังอ่างทอง หมู่ที่ ๗ เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) แก้ไข ครั้งที่ ๕/๒๕๖๗ หน้าที่ ๗ ลำดับที่ ๓	เพื่อทำการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔.๕๐ เมตร ยาว ๑,๓๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕,๘๕๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลช้างซ้ายกำหนด	๔,๐๑๕,๐๐๐ เงินอุดหนุน เฉพาะกิจ	ต.ค. ๖๘ - มิ.ย. ๖๙	-	✓ ดำเนินการ ก่อสร้าง	-	๐.๐๐

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (รอบ ๖ เดือน)

เทศบาลตำบลช้างซ้าย (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์ / แนวทางการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็น

(๒) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๙)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๒๕	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล บ้านช่องเขา หมู่ที่ ๙ (ตั้งจ่ายรายการใหม่ กันเงิน) เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๘ หน้าที ๓ ลำดับที่ ๔	เพื่อทำการขุดเจาะบ่อบาดาลขนาด Ø ๖ นิ้วความลึกไม่น้อยกว่า ๘๐ เมตร หรือมีปริมาณน้ำไม่น้อยกว่า ๓ ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง พร้อมติดตั้ง เครื่องสูบน้ำบาดาล(ซัมเมอร์ส) ขนาด ๑.๕ แรงม้า รายละเอียดตามแบบ แปลนที่เทศบาลตำบลช้างซ้ายกำหนด	๒๒๑,๐๐๐	ต.ค. ๖๘ - มี.ย. ๖๙	-	-	✓	๑๙๙,๔๖๕

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (รอบ ๖ เดือน)
เทศบาลตำบลช้างซ้าย (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์ / แนวทางการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็น

(๒) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๙)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๒๖	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล บ้านนายจารึก บ้านศรีควนทอง หมู่ที่ ๘ (ตั้งจ่ายรายการใหม่ กันเงิน) เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๘ หน้าที่ ๔ ลำดับที่ ๖	เพื่อทำการขุดเจาะบ่อบาดาลขนาด Ø ๖ นิ้วความลึกไม่น้อยกว่า ๖๐ เมตร หรือมีปริมาณน้ำไม่น้อยกว่า ๓ ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง พร้อมติดตั้ง เครื่องสูบน้ำบาดาล(ซัมเมอร์ส) ขนาด ๑.๕ แรงม้า รายละเอียดตามแบบ แปลนที่เทศบาลตำบลช้างซ้ายกำหนด	๑๗๗,๐๐๐	ต.ค. ๖๘ - มี.ย. ๖๙	-	✓ ดำเนินการ ก่อสร้าง	-	๐.๐๐

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (รอบ ๖ เดือน)
เทศบาลตำบลช้างซ้าย (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์ / แนวทางการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็น

(๒) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๙)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๒๗	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล บ้านนายสมศักดิ์ หมู่ที่ ๘ (ตั้งจ่ายรายการใหม่ กันเงิน) เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๘ หน้าที ๕ ลำดับที่ ๗	เพื่อทำการขุดเจาะบ่อบาดาลขนาด Ø ๖ นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า ๖๐ เมตร หรือมีปริมาณน้ำไม่น้อยกว่า ๓ ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง พร้อมติดตั้ง เครื่องสูบน้ำบาดาล (ซัมเมอร์ส) ขนาด ๑.๕ แรงม้า รายละเอียดตามแบบ แปลนที่เทศบาลตำบลช้างซ้ายกำหนด	๑๗๗,๐๐๐	ต.ค. ๖๘ - มี.ย. ๖๙	-	✓ ดำเนินการ ก่อสร้าง	-	๐.๐๐

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (รอบ ๖ เดือน)
เทศบาลตำบลช้างซ้าย (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์ / แนวทางการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็น

(๒) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๙)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๒๘	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล บ้านห้วยด่าน หมู่ที่ ๖ (ตั้งจ่ายรายการใหม่ กันเงิน) เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ลำดับที่ ๑๐๒ หน้าที่ ๗๐	เพื่อทำการขุดเจาะบ่อบาดาลขนาด Ø ๖ นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า ๘๐ เมตร หรือมีปริมาณน้ำไม่น้อยกว่า ๕ ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง พร้อมติดตั้ง เครื่องสูบน้ำบาดาล (ซัมเมอร์ส) ขนาด ๑.๕ แรงม้าพร้อมตู้ควบคุมและ อุปกรณ์ครบชุดรายละเอียดตามแบบ แปลนที่เทศบาลตำบลช้างซ้ายกำหนด	๒๕๙,๐๐๐	ต.ค. ๖๘ - มี.ค. ๖๙	-	-	✓	๒๕๙,๐๐๐

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (รอบ ๖ เดือน)
เทศบาลตำบลช้างซ้าย (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์ / แนวทางการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็น

(๒) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๙)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๒๙	โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง โซล่าเซลล์ ถนนสายไร่ออก หมู่ที่ ๔ ต่อ หมู่ที่ ๑๒ (ตั้งจ่ายรายการใหม่ กันเงิน) เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๘ หน้าที่ ๑๓ ลำดับที่ ๒๔	เพื่อทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างแบบ โซล่าเซลล์ ถนนสายไร่ออก หมู่ที่ ๔ ต่อหมู่ที่ ๑๒จำนวน ๘ จุด พร้อมเสา ขนาดความสูงไม่น้อยกว่า ๖ เมตร ชนิด LED ขนาด ไม่น้อยกว่า ๔๐ วัตต์ รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาล ตำบลช้างซ้ายกำหนด	๓๓๖,๐๐๐	ต.ค. ๖๘ - มี.ค. ๖๙	-	✓ ดำเนินการ ก่อสร้าง	-	๐.๐๐

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (รอบ ๖ เดือน)
เทศบาลตำบลช้างซ้าย (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์ / แนวทางการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็น

(๒) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๙)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๓๐	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีต เสริมเหล็กซอยราษฎร์เจริญ หมู่ที่ ๑๒ (ตั้งจ่ายรายการใหม่ กันเงิน) เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) หน้าที่ ๖๑ ลำดับที่ ๖๒	เพื่อทำการปรับปรุงถนนคอนกรีต เสริมเหล็กผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๑๓ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๕๒ ตาราง เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่ เทศบาลตำบลช้างซ้ายกำหนด	๔๙๙,๐๐๐	ต.ค. ๖๘ - เม.ย. ๖๙	-	-	✓	๔๙๙,๐๐๐

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (รอบ ๖ เดือน)

เทศบาลตำบลช้างซ้าย (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์ / แนวทางการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็น

(๒) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๙)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๓๑	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพัก หมู่ที่ ๑๒ (ตั้งจ่ายรายการใหม่ กันเงิน) เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติมครั้งที่ ๓/๒๕๖๘ หน้าที่ ๑๕ ลำดับที่ ๓๐	เพื่อทำการก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อม บ่อพัก หมู่ที่ ๑๒ ถนนสายซอย ๑๐ - บ้านกรูด ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร ความยาว ๓๗.๐๐ เมตร พร้อม บ่อพักน้ำ จำนวน ๔ จุด (ราคาไม่รวม ท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก) รายละเอียด ตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบล ช้างซ้ายกำหนด	๙๖,๐๐๐	ต.ค. ๖๘ - ก.พ. ๖๙	-	-	✓	๙๖,๐๐๐

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (รอบ ๖ เดือน)
เทศบาลตำบลช้างซ้าย (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
- ๑.๑ กลยุทธ์ / แนวทางการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็น
- (๒) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๙)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๓๒	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยสีกกล้วย - ศรีควนทอง หมู่ที่ ๖ – หมู่ที่ ๘ (ตั้งจ่ายรายการใหม่ กันเงิน) เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติมครั้งที่ ๓/๒๕๖๘ หน้าที่ ๑๖ ลำดับที่ ๓๒	เพื่อทำการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๖๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๒๕ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลช้างซ้ายกำหนด	๔๙๙,๐๐๐	ต.ค. ๖๘ - มี.ค. ๖๙	-	-	✓	๔๙๙,๐๐๐

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (รอบ ๖ เดือน)
เทศบาลตำบลช้างซ้าย (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
- ๑.๑ กลยุทธ์ / แนวทางการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็น
- (๒) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๙)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๓๓	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีต เสริมเหล็กซอยนายจินดา หมู่ที่ ๙ (ตั้งจ่ายรายการใหม่ กั้นเงิน) เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๘ หน้าที่ ๑๕ ลำดับที่ ๒๙	เพื่อทำการปรับปรุงถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๘๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๒๐ ตาราง เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่ เทศบาลตำบลช้างซ้ายกำหนด	๔๒๕,๐๐๐	ต.ค. ๖๘ - เม.ย. ๖๙	-	-	✓	๔๒๕,๐๐๐

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (รอบ ๖ เดือน)

เทศบาลตำบลช้างซ้าย (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์ / แนวทางการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็น

(๒) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๙)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๓๔	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล ซอยสระน้ำ หมู่ที่ ๑๐ (ตั้งจ่ายรายการใหม่ กันเงิน) เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๘ หน้าที่ ๑๔ ลำดับ ที่ ๒๗	เพื่อทำการขุดเจาะบ่อบาดาลขนาด Ø ๖ นิ้วความลึกไม่น้อยกว่า ๑๐๐ เมตร หรือมีปริมาณน้ำไม่น้อยกว่า ๕ ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง พร้อมติดตั้ง เครื่องสูบน้ำบาดาล (ซัมเมอร์ส) ขนาด ๒ แรงม้า จำนวน ๑เครื่อง พร้อมตู้ ควบคุมและอุปกรณ์ครบชุด รายละเอียด ตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบล ช้างซ้ายกำหนด	๓๑๖,๐๐๐	ต.ค. ๖๘ - มี.ค. ๖๙	-	-	✓	๒๖๑,๖๕๗

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (รอบ ๖ เดือน)

เทศบาลตำบลช้างซ้าย (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์ / แนวทางการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็น

(๒) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๙)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๓๕	โครงการต่อเติมตลาดกลาง การเกษตร หมู่ที่ ๑๑ เทศบาลตำบลช้างซ้าย (ตั้งจ่ายรายการใหม่ กันเงิน) เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๘ หน้าที่ ๑๔ ลำดับที่ ๒๘	เพื่อทำการต่อเติมตลาดกลางการ เกษตร ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๒๐.๐๐ เมตร รายละเอียดตามแบบ แปลนที่เทศบาลตำบลช้างซ้ายกำหนด	๔๕๗,๐๐๐	ต.ค. ๖๘ - มิ.ย. ๖๙	-	✓ แบบรูป/ ราคากลาง	-	๐.๐๐

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (รอบ ๖ เดือน)

เทศบาลตำบลช้างซ้าย (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์ / แนวทางการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็น

(๒) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๙)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๓๖	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีต เสริมเหล็กซอยอุดม หมู่ที่ ๑๑ (ตั้งจ่ายรายการใหม่ กันเงิน) เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๘ หน้าที ๑๕ ลำดับที่ ๓๑	เพื่อทำการปรับปรุงถนนคอนกรีต เสริมเหล็กผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๘๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๒๐ ตาราง เมตร พร้อมท่อระบายน้ำคอนกรีต เสริมเหล็กขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๓๐ เมตร รายละเอียดตามแบบ แปลนที่เทศบาลตำบลช้างซ้ายกำหนด	๔๓๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๘ - ก.พ. ๖๙	-	-	✓	๔๓๐,๐๐๐

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (รอบ ๖ เดือน)

เทศบาลตำบลช้างซ้าย (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์ / แนวทางการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็น

(๒) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๙)			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๓๗	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยนางเกล้า - ห้วยคลุ้ม หมู่ที่ ๒ (ตั้งจ่ายรายการใหม่ กันเงิน) เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) หน้าที่ ๕๑ ลำดับที่ ๔	เพื่อทำการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจรกว้าง ๔.๕๐ เมตร ยาว ๑๙๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๕๕ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลช้างซ้ายกำหนด	๔๙๙,๗๐๐	ต.ค ๖๘ - มี.ค. ๖๙	-	-	✓	๔๙๙,๐๐๐
รวมจำนวน ๓๗ โครงการ			๒๑,๐๕๕,๗๐๐		๑๔	๑๐	๑๓	๔,๖๒๖,๔๖๗

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (รอบ ๖ เดือน)
เทศบาลตำบลช้างซ้าย (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

๒.๑ กลยุทธ์การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดระเบียบชุมชน งานด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การส่งเสริมและสนับสนุนป้องกันและแก้ไข
ปัญหาอาเสพติดอย่างเป็นระบบ

(๑) แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๙)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑	โครงการช่วยเหลือประชาชน ด้านสาธารณภัย เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) หน้าที่ ๘๔ ลำดับที่ ๓	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำ เนินการโครงการให้ความช่วยเหลือ ประชาชนด้านสาธารณภัย เช่น เงินหรือสิ่งของ ฯลฯ	๕๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๙	-	✓	-	๑๘,๒๑๖
๒	โครงการฝึกอบรมทบทวนชุดปฏิบัติ การจิตอาสาภัยพิบัติประจำเทศบาล ตำบลช้างซ้าย เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) หน้าที่ ๘๔ ลำดับที่ ๖	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนิน โครงการฝึกอบรมทบทวนชุดปฏิบัติ การจิตอาสาภัยพิบัติประจำเทศบาล ตำบลช้างซ้าย ได้แก่ ค่าใช้จ่ายเกี่ยว กับการใช้และตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม ค่าวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ์ ค่า อาหารว่างและเครื่องดื่ม ฯลฯ	๖๐,๐๐๐	ม.ค. - มี.ค. ๖๙	✓	-	-	๐.๐๐

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (รอบ ๖ เดือน)

เทศบาลตำบลช้างซ้าย (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

๒.๑ กลยุทธ์การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดระเบียบชุมชน งานด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การส่งเสริมและสนับสนุนป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างเป็นระบบ

(๑) แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๙)			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๓	โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) หน้าที่ ๘๔ ลำดับที่ ๕	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ได้แก่ ค่าวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ์ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ฯลฯ	๔๐,๐๐๐	มี.ค. - มี.ย. ๖๙	✓ ไม่ดำเนินการขอโอนลดงบประมาณ ไปจัดทำโครงการอื่นๆ ตามอำนาจหน้าที่	-	-	๐.๐๐
รวมจำนวน ๓ โครงการ			๑๕๐,๐๐๐		๒		๑	๑๘,๒๑๖

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (รอบ ๖ เดือน)

เทศบาลตำบลช้างซ้าย (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

๒.๒ กลยุทธ์

(๒) แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๙)			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๑	ค่าอาหารเสริม (นม) เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) หน้าที่ ๘๕ ลำดับที่ ๓	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้แก่เด็กเล็กในสังกัดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาลตำบลช้างซ้าย ในอัตราคนละ ๗.๙๗ บาท/วันและสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ในพื้นที่เทศบาลตำบลช้างซ้าย ในอัตราคนละ ๗.๙๗ บาท/วัน	๒,๒๓๗,๙๗๖	ต.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๙	-	✓	-	๑,๓๘๔,๒๘๕.๗๔

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (รอบ ๖ เดือน)

เทศบาลตำบลช้างซ้าย (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

๒.๑ กลยุทธ์

(๒) แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๙)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๒	โครงการอาหารกลางวันเด็ก นักเรียน เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) หน้าที่ ๘๕ ลำดับที่ ๒	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสำหรับอาหาร กลางวันให้แก่โรงเรียนสังกัดสำนักงาน คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ในเขตเทศบาลตำบลช้างซ้าย ๑.โครงการอาหารกลางวันเด็กนักเรียน โรงเรียนวัดปากคู ๒.โครงการอาหารกลางวันเด็กนักเรียน โรงเรียนบ้านไสขาม ๓.โครงการอาหารกลางวันเด็กนักเรียน โรงเรียนบ้านห้วยด่าน ๔.โครงการอาหารกลางวันเด็กนักเรียน โรงเรียนบ้านหัวหมากบน ๕.โครงการอาหารกลางวันเด็กนักเรียน โรงเรียนบ้านควนราชา	๔,๖๐๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๙	-	✓	-	๒๐,๙๔๗

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (รอบ ๖ เดือน)
เทศบาลตำบลช้างซ้าย (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

๒.๑ กลยุทธ์

(๒) แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๙)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
		๖.โครงการอาหารกลางวันเด็กนักเรียน โรงเรียนวัดกงตาก						

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (รอบ ๖ เดือน)

เทศบาลตำบลช้างซ้าย (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

๒.๑ กลยุทธ์

(๒) แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๙)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๓	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) หน้าที่ ๙๑ ลำดับที่ ๖	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนิน โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ เช่น จัดสถานที่ เวทีการแสดง ค่าวัสดุและอุปกรณ์ ค่าอาหารและ เครื่องดื่ม ค่าของขวัญ ของรางวัล และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น	๑๕๐,๐๐๐	ธ.ค. ๖๘ - มี.ค. ๖๙	-	-	✓	๑๔๕,๓๐๕
รวมจำนวน ๓ โครงการ			๖,๙๘๗,๙๗๖			๒	๑	๑๔๕,๓๐๕

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (รอบ ๖ เดือน)
 เทศบาลตำบลช้างซ้าย (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
 ๒.๓ กลยุทธ์การพัฒนากระบวนการบริการสาธารณสุขของท้องถิ่น
 (๓) แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๙)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี (กิจกรรมฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า) เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) หน้าที่ ๘๖ ลำดับที่ ๒	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี (กิจกรรมฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า) เช่น ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นของงาน สัตวแพทย์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น	๗๖,๐๐๐	ต.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๙	✓	-	-	๐.๐๐

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (รอบ ๖ เดือน)

เทศบาลตำบลช้างซ้าย (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

๒.๓ กลยุทธ์การพัฒนากระบวนการบริการสาธารณสุขของท้องถิ่น

(๓) แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๙)			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๒	โครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารีกรมพระศรีสวางควัฒนวรชัตติยราชนารี	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ วลัยลักษณ์อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรชัตติยราชนารี รายละเอียดตามโครงการเทศบาลตำบลช้างซ้าย	๑๕,๒๐๐	ต.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๙	✓	-	-	๐.๐๐
	เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) หน้าที่ ๘๖ ลำดับที่ ๑							

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (รอบ ๖ เดือน)
เทศบาลตำบลช้างซ้าย (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
๒.๓ กลยุทธ์การพัฒนากระบวนการบริการสาธารณสุขของท้องถิ่น
(๓) แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๙)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๓	โครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) หน้าที่ ๘๗ ลำดับที่ ๗	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนองค์กร ประชาชนตามโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข จำนวน ๑๒ หมู่บ้าน หมู่ละ ๒๐,๐๐๐ บาท ให้คณะกรรมการ หมู่บ้าน ๑.หมู่บ้านปากคู จำนวน ๒๐,๐๐๐ บาท ๒.หมู่บ้านไสขาม จำนวน ๒๐,๐๐๐ บาท ๓.หมู่บ้านห้วยหมากบน จำนวน ๒๐,๐๐๐ บาท ๔.หมู่บ้านงตาก จำนวน ๒๐,๐๐๐ บาท ๕.หมู่บ้านไสขุนอินทร์ จำนวน ๒๐,๐๐๐ บาท ๖.หมู่บ้านห้วยด่าน จำนวน ๒๐,๐๐๐ บาท	๒๔๐,๐๐๐	ม.ค. - ก.ย. ๖๙	✓	-	-	๐.๐๐

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (รอบ ๖ เดือน)

เทศบาลตำบลช้างซ้าย (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

๒.๓ กลยุทธ์การพัฒนากระบวนการบริการสาธารณสุขของท้องถิ่น

(๓) แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๙)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
		๗.หมู่บ้านเหนือคลอง จำนวน ๒๐,๐๐๐ บาท ๘.หมู่บ้านศรีควนทอง จำนวน ๒๐,๐๐๐ บาท ๙.หมู่บ้านคลองฮาย จำนวน ๒๐,๐๐๐ บาท ๑๐.หมู่บ้านควนราชา จำนวน ๒๐,๐๐๐ บาท ๑๑.หมู่บ้านต้นหมัก จำนวน ๒๐,๐๐๐ บาท ๑๒.หมู่บ้านดอนเนียงใหม่ จำนวน ๒๐,๐๐๐ บาท						
รวมจำนวน ๓ โครงการ			๓๓๑,๒๐๐		๓			๐.๐๐

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (รอบ ๖ เดือน)

เทศบาลตำบลช้างซ้าย (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

- ๒.๓ กลยุทธ์การพัฒนาการส่งเสริมและสนับสนุนงานด้านสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ การพัฒนาคุณภาพชีวิต การพัฒนาการสนับสนุนที่พ้องอาศัยแก่ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส
- ๒.๔ กลยุทธ์การพัฒนาการส่งเสริมการสร้างงานและสร้างอาชีพให้แก่ประชาชนกลุ่มผู้สูงอายุและผู้พิการ สตรี ผู้ด้อยโอกาส ทั้งในภาคเกษตรกรรม ภาคอุตสาหกรรม และหัตถกรรม
- กลุ่มวิสาหกิจชุมชน
- (๔) แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๙)			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๑	โครงการเทศบาลสัญจรพบประชาชน เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) หน้าที่ ๘๙ ลำดับที่ ๑๐	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการเทศบาลสัญจรพบประชาชน เช่น ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิด ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์ ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร ค่าเช่าอุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง เครื่องดื่ม ค่าถ้วยรางวัล หรือของรางวัล เงินรางวัล ป้ายโครงการ ป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าสมนาคุณวิทยากร และอื่น ๆ ที่เบิกจ่ายได้ตามระเบียบ	๒๐,๐๐๐	พ.ค. - ก.ค. ๖๙	✓	-	-	๐.๐๐

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (รอบ ๖ เดือน)

เทศบาลตำบลช้างซ้าย (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

- ๒.๓ กลยุทธ์การพัฒนาการส่งเสริมและสนับสนุนงานด้านสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ การพัฒนาคุณภาพชีวิต การพัฒนาการสนับสนุนที่พ้องอาศัยแก่ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส
- ๒.๔ กลยุทธ์การพัฒนาการส่งเสริมการสร้างงานและสร้างอาชีพให้แก่ประชาชนกลุ่มผู้สูงอายุและผู้พิการ สตรี ผู้ด้อยโอกาส ทั้งในภาคเกษตรกรรม ภาคอุตสาหกรรม และหัตถกรรม
- กลุ่มวิสาหกิจชุมชน
- (๔) แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๙)			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๒	โครงการผู้สูงอายุสุขใจ สูงวัยอย่างมีคุณค่า เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๒ หน้าที่ ๑๘ ลำดับที่ ๑	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการผู้สูงอายุสุขใจ สูงวัยอย่างมีคุณค่า เช่น ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิด ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสาร และสิ่งพิมพ์ ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร ค่าเช่าอุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง เครื่องดื่ม ค่าถ้วยรางวัล หรือของรางวัล เงินรางวัล ป้าย โครงการป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าสมนาคุณวิทยากร และอื่น ๆ ที่เบิกจ่ายได้ตามระเบียบฯ	๑๘๐,๐๐๐	มี.ค. - พ.ค. ๖๙	✓	-	-	๐.๐๐

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (รอบ ๖ เดือน)
เทศบาลตำบลช้างซ้าย (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

- ๒.๓ กลยุทธ์การพัฒนาการส่งเสริมและสนับสนุนงานด้านสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ การพัฒนาคุณภาพชีวิต การพัฒนาการสนับสนุนที่พ้องอาศัยแก่ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส
- ๒.๔ กลยุทธ์การพัฒนาการส่งเสริมการสร้างงานและสร้างอาชีพให้แก่ประชาชนกลุ่มผู้สูงอายุและผู้พิการ สตรี ผู้ด้อยโอกาส ทั้งในภาคเกษตรกรรม ภาคอุตสาหกรรม และหัตถกรรม กลุ่มวิสาหกิจชุมชน
- (๔) แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๙)			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๓	โครงการฝึกอบรมอาชีพพระยาสัน เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) หน้าที่ ๘๘ ลำดับที่ ๒	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการฝึกอบรมอาชีพพระยาสัน เช่น ค่าใช้จ่ายในพิธี เปิดและปิด ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์ ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร ค่าเช่าอุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง เครื่องดื่ม ค่าถ้วยรางวัล หรือของรางวัล เงินรางวัล ป้าย โครงการป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าสมนาคุณวิทยากร และอื่น ๆ ที่ เบิกจ่ายได้ตามระเบียบฯ	๔๐,๐๐๐	ธ.ค. - ก.พ. ๖๙	-	-	✓	๓๔,๒๒๘

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (รอบ ๖ เดือน)
เทศบาลตำบลช้างซ้าย (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

- ๒.๓ กลยุทธ์การพัฒนาการส่งเสริมและสนับสนุนงานด้านสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ การพัฒนาคุณภาพชีวิต การพัฒนาการสนับสนุนที่พกอาศัยแก่ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส
- ๒.๔ กลยุทธ์การพัฒนาการส่งเสริมการสร้างงานและสร้างอาชีพให้แก่ประชาชนกลุ่มผู้สูงอายุและผู้พิการ สตรี ผู้ด้อยโอกาส ทั้งในภาคเกษตรกรรม ภาคอุตสาหกรรม และหัตถกรรม
- กลุ่มวิสาหกิจชุมชน
- (๔) แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๙)			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๔	โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ แก่อายุมีคุณค่า ชราอย่างมีคุณภาพ เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เปลี่ยนแปลงครั้งที่ ๓/๒๕๖๖ หน้าที่ ๑๗ ลำดับที่ ๑	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุแก่อายุมีคุณค่า ชราอย่างมีคุณภาพ เช่น ค่าใช้จ่ายในพิธี เปิดและปิด ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร ค่าเช่าอุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง เครื่องดื่ม ค่าถ้วยรางวัล หรือของรางวัล เงินรางวัล ป้ายโครงการป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าสมนาคุณวิทยากร และอื่น ๆ ที่เบิกจ่ายได้ตามระเบียบฯ	๑๐๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๙	✓	-	-	๐.๐๐

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (รอบ ๖ เดือน)
เทศบาลตำบลช้างซ้าย (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

- ๒.๓ กลยุทธ์การพัฒนาการส่งเสริมและสนับสนุนงานด้านสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ การพัฒนาคุณภาพชีวิต การพัฒนาการสนับสนุนที่พ้องอาศัยแก่ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส
- ๒.๔ กลยุทธ์การพัฒนาการส่งเสริมการสร้างงานและสร้างอาชีพให้แก่ประชาชนกลุ่มผู้สูงอายุและผู้พิการ สตรี ผู้ด้อยโอกาส ทั้งในภาคเกษตรกรรม ภาคอุตสาหกรรม และหัตถกรรม
- กลุ่มวิสาหกิจชุมชน
- (๔) แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๙)			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๕	โครงการรวมใจประชาสร้างประตูสู่ช้างซ้าย เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติมครั้งที่ ๒/๒๕๖๘ หน้าที่ ๒๓ ลำดับที่ ๑	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการรวมใจประชาสร้างประตูสู่ช้างซ้าย เช่น ค่าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการฯ ไม้หลัก ไม้ยืนต้น ค่างานถางป่า ต้นทองอุไร ฯลฯ	๒๒๕,๙๐๐	ม.ค. - ก.ย. ๖๙	-	✓	-	๑๕๖,๖๐๐

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (รอบ ๖ เดือน)

เทศบาลตำบลช้างซ้าย (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

๒.๓ กลยุทธ์การพัฒนาการส่งเสริมและสนับสนุนงานด้านสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ การพัฒนาคุณภาพชีวิต การพัฒนาการสนับสนุนที่พ้องอาศัยแก่ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส

๒.๔ กลยุทธ์การพัฒนาการส่งเสริมการสร้างงานและสร้างอาชีพให้แก่ประชาชนกลุ่มผู้สูงอายุและผู้พิการ สตรี ผู้ด้อยโอกาส ทั้งในภาคเกษตรกรรม ภาคอุตสาหกรรม และหัตถกรรม กลุ่มวิสาหกิจชุมชน

(๔) แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๙)			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๖	โครงการเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดำริ เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) หน้าที่ ๘๘ ลำดับที่ ๑	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดำริ เช่น ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิด ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์ ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร ค่าเช่าอุปกรณ์ ค่าอาหาร เงินรางวัล ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าถ้วยรางวัล หรือของรางวัล ป้ายโครงการ ป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าสมนาคุณวิทยากร และอื่น ๆ ที่เบิกจ่ายได้ตามระเบียบฯ	๓๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๙	-	-	✓	๑,๐๓๖

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (รอบ ๖ เดือน)

เทศบาลตำบลช้างซ้าย (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

- ๒.๓ กลยุทธ์การพัฒนาการส่งเสริมและสนับสนุนงานด้านสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ การพัฒนาคุณภาพชีวิต การพัฒนาการสนับสนุนที่พ้องอาศัยแก่ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส
- ๒.๔ กลยุทธ์การพัฒนาการส่งเสริมการสร้างงานและสร้างอาชีพให้แก่ประชาชนกลุ่มผู้สูงอายุและผู้พิการ สตรี ผู้ด้อยโอกาส ทั้งในภาคเกษตรกรรม ภาคอุตสาหกรรม และหัตถกรรม
- กลุ่มวิสาหกิจชุมชน
- (๔) แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๙)			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๗	โครงการให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) หน้าที่ ๘๙ ลำดับที่ ๑๑	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการให้ความช่วยเหลือประชาชน ด้านการส่งเสริมและพัฒนา คุณภาพชีวิต เช่น เงินหรือสิ่งของ เป็นต้น ตามหลักเกณฑ์ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ รายละเอียดตามโครงการเทศบาลตำบลช้างซ้ายและอื่น ๆ ที่เบิกจ่ายได้ตามระเบียบและวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๑๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๙	-	-	✓	๓,๐๐๐

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (รอบ ๖ เดือน)
เทศบาลตำบลช้างซ้าย (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

- ๒.๓ กลยุทธ์การพัฒนาการส่งเสริมและสนับสนุนงานด้านสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ การพัฒนาคุณภาพชีวิต การพัฒนาการสนับสนุนที่พ้องอาศัยแก่ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส
- ๒.๔ กลยุทธ์การพัฒนาการส่งเสริมการสร้างงานและสร้างอาชีพให้แก่ประชาชนกลุ่มผู้สูงอายุและผู้พิการ สตรี ผู้ด้อยโอกาส ทั้งในภาคเกษตรกรรม ภาคอุตสาหกรรม และหัตถกรรม
- กลุ่มวิสาหกิจชุมชน
- (๔) แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๙)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๘	โครงการปรับภูมิทัศน์เพื่อส่งเสริม และพัฒนาหมู่บ้านน่าอยู่ ประชาชนสุพรรณฯ หมู่ที่ ๑ เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖ หน้าที่ ๔ ลำดับที่ ๑	เพื่อจ่ายเงินอุดหนุนคณะกรรมการ หมู่บ้านในเขตเทศบาลตำบลช้างซ้าย เพื่อดำเนินงานโครงการปรับปรุง ภูมิทัศน์ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาหมู่บ้าน น่าอยู่ประชาชนสุพรรณฯ หมู่ที่ ๑ บ้านปากคู	๒๐,๐๐๐	ต.ค.๖๘ - ก.ย. ๖๙	-	-	✓	๒๐,๐๐๐

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (รอบ ๖ เดือน)
เทศบาลตำบลช้างซ้าย (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

- ๒.๓ กลยุทธ์การพัฒนาการส่งเสริมและสนับสนุนงานด้านสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ การพัฒนาคุณภาพชีวิต การพัฒนาการสนับสนุนที่พ้องอาศัยแก่ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส
- ๒.๔ กลยุทธ์การพัฒนาการส่งเสริมการสร้างงานและสร้างอาชีพให้แก่ประชาชนกลุ่มผู้สูงอายุและผู้พิการ สตรี ผู้ด้อยโอกาส ทั้งในภาคเกษตรกรรม ภาคอุตสาหกรรม และหัตถกรรม
- กลุ่มวิสาหกิจชุมชน
- (๔) แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๙)			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๙	โครงการปรับภูมิทัศน์เพื่อส่งเสริมและพัฒนาหมู่บ้านน่าอยู่ ประชาสุขสรรค์ หมู่ที่ ๑๐ เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เปลี่ยนแปลงครั้งที่ ๓/๒๕๖๖ หน้าที่ ๑๓ ลำดับที่ ๑๐	เพื่อจ่ายเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านในเขตเทศบาลตำบลช้างซ้าย เพื่อดำเนินงานโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาหมู่บ้านน่าอยู่ประชาสุขสรรค์ หมู่ที่ ๑๐ บ้านควนราชา	๒๐,๐๐๐	ต.ค.๖๘ - ก.ย. ๖๙	-	-	✓	๒๐,๐๐๐

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (รอบ ๖ เดือน)
เทศบาลตำบลช้างซ้าย (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

- ๒.๓ กลยุทธ์การพัฒนาการส่งเสริมและสนับสนุนงานด้านสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ การพัฒนาคุณภาพชีวิต การพัฒนาการสนับสนุนที่พ้องอาศัยแก่ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส
- ๒.๔ กลยุทธ์การพัฒนาการส่งเสริมการสร้างงานและสร้างอาชีพให้แก่ประชาชนกลุ่มผู้สูงอายุและผู้พิการ สตรี ผู้ด้อยโอกาส ทั้งในภาคเกษตรกรรม ภาคอุตสาหกรรม และหัตถกรรม
- กลุ่มวิสาหกิจชุมชน
- (๔) แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๙)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑๐	โครงการปรับภูมิทัศน์เพื่อส่งเสริม และพัฒนาหมู่บ้านน่าอยู่ ประชาชนสุพรรณฯ หมู่ที่ ๑๑ เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖ หน้าที่ ๑๔ ลำดับที่ ๑๑	เพื่อจ่ายเงินอุดหนุนคณะกรรมการ หมู่บ้านในเขตเทศบาลตำบลช้างซ้าย เพื่อดำเนินงานโครงการปรับปรุง ภูมิทัศน์ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาหมู่บ้าน น่าอยู่ประชาชนสุพรรณฯ หมู่ที่ ๑๑ บ้านต้นหมัก	๒๐,๐๐๐	ต.ค.๖๘ - ก.ย. ๖๙	-	-	✓	๒๐,๐๐๐

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (รอบ ๖ เดือน)

เทศบาลตำบลช้างซ้าย (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

- ๒.๓ กลยุทธ์การพัฒนาการส่งเสริมและสนับสนุนงานด้านสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ การพัฒนาคุณภาพชีวิต การพัฒนาการสนับสนุนที่พ้องอาศัยแก่ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส
- ๒.๔ กลยุทธ์การพัฒนาการส่งเสริมการสร้างงานและสร้างอาชีพให้แก่ประชาชนกลุ่มผู้สูงอายุและผู้พิการ สตรี ผู้ด้อยโอกาส ทั้งในภาคเกษตรกรรม ภาคอุตสาหกรรม และหัตถกรรม
- กลุ่มวิสาหกิจชุมชน
- (๔) แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๙)			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๑๑	โครงการปรับภูมิทัศน์เพื่อส่งเสริมและพัฒนาหมู่บ้านน่าอยู่ ประชาสุขสรรค์ หมู่ที่ ๑๒ เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เปลี่ยนแปลงครั้งที่ ๓/๒๕๖๖ หน้าที่ ๑๕ ลำดับที่ ๑๒	เพื่อจ่ายเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านในเขตเทศบาลตำบลช้างซ้าย เพื่อดำเนินงานโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาหมู่บ้านน่าอยู่ประชาสุขสรรค์ หมู่ที่ ๑๒ บ้านดอนเนียงใหม่	๒๐,๐๐๐	ต.ค.๖๘ - ก.ย. ๖๙	-	-	✓	๒๐,๐๐๐

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (รอบ ๖ เดือน)

เทศบาลตำบลช้างซ้าย (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

๒.๓ กลยุทธ์การพัฒนาการส่งเสริมและสนับสนุนงานด้านสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ การพัฒนาคุณภาพชีวิต การพัฒนาการสนับสนุนที่พ้องอาศัยแก่ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส

๒.๔ กลยุทธ์การพัฒนาการส่งเสริมการสร้างงานและสร้างอาชีพให้แก่ประชาชนกลุ่มผู้สูงอายุและผู้พิการ สตรี ผู้ด้อยโอกาส ทั้งในภาคเกษตรกรรม ภาคอุตสาหกรรม และหัตถกรรม

กลุ่มวิสาหกิจชุมชน

(๔) แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๙)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑๒	โครงการปรับภูมิทัศน์เพื่อส่งเสริม และพัฒนาหมู่บ้านน่าอยู่ ประชาชนสุพรรณบุรี หมู่ที่ ๒ เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖ หน้าที่ ๕ ลำดับที่ ๒	เพื่อจ่ายเงินอุดหนุนคณะกรรมการ หมู่บ้านในเขตเทศบาลตำบลช้างซ้าย เพื่อดำเนินงานโครงการปรับปรุง ภูมิทัศน์ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาหมู่บ้าน น่าอยู่ประชาชนสุพรรณบุรี หมู่ที่ ๒ บ้านไสขาม	๒๐,๐๐๐	ต.ค.๖๘ - ก.ย. ๖๙	-	-	✓	๒๐,๐๐๐

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (รอบ ๖ เดือน)

เทศบาลตำบลช้างซ้าย (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

- ๒.๓ กลยุทธ์การพัฒนาการส่งเสริมและสนับสนุนงานด้านสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ การพัฒนาคุณภาพชีวิต การพัฒนาการสนับสนุนที่พ้องอาศัยแก่ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส
- ๒.๔ กลยุทธ์การพัฒนาการส่งเสริมการสร้างงานและสร้างอาชีพให้แก่ประชาชนกลุ่มผู้สูงอายุและผู้พิการ สตรี ผู้ด้อยโอกาส ทั้งในภาคเกษตรกรรม ภาคอุตสาหกรรม และหัตถกรรม
- กลุ่มวิสาหกิจชุมชน
- (๔) แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๙)			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๑๓	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์เพื่อส่งเสริมและพัฒนาหมู่บ้านน่าอยู่ ประชาสุขสรรค์ หมู่ที่ ๓	เพื่อจ่ายเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านในเขตเทศบาลตำบลช้างซ้าย เพื่อดำเนินงานโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาหมู่บ้านน่าอยู่ประชาสุขสรรค์ หมู่ที่ ๓ บ้านหัวหมากบน	๒๐,๐๐๐	ต.ค.๖๘ - ก.ย. ๖๙	-	-	✓	๒๐,๐๐๐
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เปลี่ยนแปลงครั้งที่ ๓/๒๕๖๖ หน้าที่ ๖ ลำดับที่ ๓								

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (รอบ ๖ เดือน)

เทศบาลตำบลช้างซ้าย (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

- ๒.๓ กลยุทธ์การพัฒนาการส่งเสริมและสนับสนุนงานด้านสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ การพัฒนาคุณภาพชีวิต การพัฒนาการสนับสนุนที่พักอาศัยแก่ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส
- ๒.๔ กลยุทธ์การพัฒนาการส่งเสริมการสร้างงานและสร้างอาชีพให้แก่ประชาชนกลุ่มผู้สูงอายุและผู้พิการ สตรี ผู้ด้อยโอกาส ทั้งในภาคเกษตรกรรม ภาคอุตสาหกรรม และหัตถกรรม
- กลุ่มวิสาหกิจชุมชน
- (๔) แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๙)			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๑๔	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์เพื่อส่งเสริมและพัฒนาหมู่บ้านน่าอยู่ ประชาสุขสรรค์ หมู่ที่ ๔	เพื่อจ่ายเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านในเขตเทศบาลตำบลช้างซ้าย เพื่อดำเนินงานโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาหมู่บ้านน่าอยู่ประชาสุขสรรค์ หมู่ที่ ๔ บ้านงตาก	๒๐,๐๐๐	ต.ค.๖๘ - ก.ย. ๖๙	-	-	✓	๒๐,๐๐๐
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เปลี่ยนแปลงครั้งที่ ๓/๒๕๖๖ หน้าที่ ๗ ลำดับที่ ๔								

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (รอบ ๖ เดือน)
เทศบาลตำบลช้างซ้าย (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

- ๒.๓ กลยุทธ์การพัฒนาการส่งเสริมและสนับสนุนงานด้านสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ การพัฒนาคุณภาพชีวิต การพัฒนาการสนับสนุนที่พ้องอาศัยแก่ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส
- ๒.๔ กลยุทธ์การพัฒนาการส่งเสริมการสร้างงานและสร้างอาชีพให้แก่ประชาชนกลุ่มผู้สูงอายุและผู้พิการ สตรี ผู้ด้อยโอกาส ทั้งในภาคเกษตรกรรม ภาคอุตสาหกรรม และหัตถกรรม
- กลุ่มวิสาหกิจชุมชน
- (๔) แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๙)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑๕	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์เพื่อส่งเสริม และพัฒนาหมู่บ้านน่าอยู่ ประชาชนสุพรรณฯ หมู่ที่ ๕ เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖ หน้าที่ ๘ ลำดับที่ ๕	เพื่อจ่ายเงินอุดหนุนคณะกรรมการ หมู่บ้านในเขตเทศบาลตำบลช้างซ้าย เพื่อดำเนินงานโครงการปรับปรุง ภูมิทัศน์ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาหมู่บ้าน น่าอยู่ประชาชนสุพรรณฯ หมู่ที่ ๕ บ้านไสขุนอินทร์	๒๐,๐๐๐	ต.ค.๖๘ - ก.ย. ๖๙	-	-	✓	๒๐,๐๐๐

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (รอบ ๖ เดือน)
เทศบาลตำบลช้างซ้าย (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

- ๒.๓ กลยุทธ์การพัฒนาการส่งเสริมและสนับสนุนงานด้านสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ การพัฒนาคุณภาพชีวิต การพัฒนาการสนับสนุนที่พ้องอาศัยแก่ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส
- ๒.๔ กลยุทธ์การพัฒนาการส่งเสริมการสร้างงานและสร้างอาชีพให้แก่ประชาชนกลุ่มผู้สูงอายุและผู้พิการ สตรี ผู้ด้อยโอกาส ทั้งในภาคเกษตรกรรม ภาคอุตสาหกรรม และหัตถกรรม
- กลุ่มวิสาหกิจชุมชน
- (๔) แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๙)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑๖	โครงการปรับปรุงทัศนียภาพเพื่อส่งเสริม และพัฒนาหมู่บ้านน่าอยู่ ประชาชนสุพรรณบุรี หมู่ที่ ๖ เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖ หน้าที่ ๙ ลำดับที่ ๖	เพื่อจ่ายเงินอุดหนุนคณะกรรมการ หมู่บ้านในเขตเทศบาลตำบลช้างซ้าย เพื่อดำเนินงานโครงการปรับปรุง ภูมิทัศน์ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาหมู่บ้าน น่าอยู่ประชาชนสุพรรณบุรี หมู่ที่ ๖ บ้านห้วยด่าน	๒๐,๐๐๐	ต.ค.๖๘ - ก.ย. ๖๙	-	-	✓	๒๐,๐๐๐

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (รอบ ๖ เดือน)

เทศบาลตำบลช้างซ้าย (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

- ๒.๓ กลยุทธ์การพัฒนาการส่งเสริมและสนับสนุนงานด้านสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ การพัฒนาคุณภาพชีวิต การพัฒนาการสนับสนุนที่พ้องอาศัยแก่ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส
- ๒.๔ กลยุทธ์การพัฒนาการส่งเสริมการสร้างงานและสร้างอาชีพให้แก่ประชาชนกลุ่มผู้สูงอายุและผู้พิการ สตรี ผู้ด้อยโอกาส ทั้งในภาคเกษตรกรรม ภาคอุตสาหกรรม และหัตถกรรม
- กลุ่มวิสาหกิจชุมชน
- (๔) แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๙)			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๑๗	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์เพื่อส่งเสริมและพัฒนาหมู่บ้านน่าอยู่ ประชาสุขสรรค์ หมู่ที่ ๗	เพื่อจ่ายเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านในเขตเทศบาลตำบลช้างซ้าย เพื่อดำเนินงานโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาหมู่บ้านน่าอยู่ประชาสุขสรรค์ หมู่ที่ ๗ บ้านเหนือคลอง	๒๐,๐๐๐	ต.ค.๖๘ - ก.ย. ๖๙	-	-	✓	๒๐,๐๐๐

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (รอบ ๖ เดือน)
เทศบาลตำบลช้างซ้าย (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

- ๒.๓ กลยุทธ์การพัฒนาการส่งเสริมและสนับสนุนงานด้านสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ การพัฒนาคุณภาพชีวิต การพัฒนาการสนับสนุนที่พ้องอาศัยแก่ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส
- ๒.๔ กลยุทธ์การพัฒนาการส่งเสริมการสร้างงานและสร้างอาชีพให้แก่ประชาชนกลุ่มผู้สูงอายุและผู้พิการ สตรี ผู้ด้อยโอกาส ทั้งในภาคเกษตรกรรม ภาคอุตสาหกรรม และหัตถกรรม
- กลุ่มวิสาหกิจชุมชน
- (๔) แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๙)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑๘	โครงการปรับปรุงทัศนียภาพเพื่อส่งเสริมและพัฒนาหมู่บ้านน่าอยู่ ประชาชนสุพรรณบุรี หมู่ที่ ๙ เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖ หน้า ๑๒ ลำดับที่ ๙	เพื่อจ่ายเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านในเขตเทศบาลตำบลช้างซ้าย เพื่อดำเนินงานโครงการปรับปรุง ภูมิทัศน์ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาหมู่บ้าน น่าอยู่ประชาชนสุพรรณบุรี หมู่ที่ ๙ บ้านคลองฮาย	๒๐,๐๐๐	ต.ค.๖๘ - ก.ย. ๖๙	-	-	✓	๒๐,๐๐๐

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (รอบ ๖ เดือน)

เทศบาลตำบลช้างซ้าย (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

- ๒.๓ กลยุทธ์การพัฒนาการส่งเสริมและสนับสนุนงานด้านสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ การพัฒนาคุณภาพชีวิต การพัฒนาการสนับสนุนที่พ้องแก่ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส
- ๒.๔ กลยุทธ์การพัฒนาการส่งเสริมการสร้างงานและสร้างอาชีพให้แก่ประชาชนกลุ่มผู้สูงอายุและผู้พิการ สตรี ผู้ด้อยโอกาส ทั้งในภาคเกษตรกรรม ภาคอุตสาหกรรม และหัตถกรรม
- กลุ่มวิสาหกิจชุมชน
- (๔) แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๙)			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๑๙	โครงการอบรมและทัศนศึกษาดูงาน เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) หน้าที่ ๘๘ ลำดับที่ ๖	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการอบรมและทัศนศึกษาดูงาน เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ รายละเอียดตามโครงการเทศบาลตำบลช้างซ้าย และอื่นๆ ที่เบิกจ่ายได้ตามระเบียบและวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๖๐๐,๐๐๐	พ.ย.๖๘ - ธ.ค.๖๘	-	-	✓	๕๙๔,๓๔๐
รวมจำนวน ๑๙ โครงการ			๑,๔๒๕,๙๐๐		๓	๑	๑๕	๑,๐๐๙,๒๐๔

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (รอบ ๖ เดือน)

เทศบาลตำบลช้างซ้าย (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

๒.๕ กลยุทธ์

(๕) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๙)			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๑	โครงการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติด ช้างซ้ายคัพ เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) หน้าที่ ๙๐ ลำดับที่ ๓	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการแข่งขันกีฬากรีฑาเด็ก เยาวชน ประชาชน เช่น ค่าอุปกรณ์กีฬา ค่าชุดกีฬา ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าตอบแทนกรรมการในการตัดสิน ค่าจัดทำสนาม ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิด คำว่าวัสดุ เครื่องเขียน ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์ ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร ค่าเช่าอุปกรณ์ ค่าอาหารว่าง เครื่องดื่ม ค่าถ้วยรางวัล หรือของรางวัล เงินรางวัล ป้ายโครงการและอื่น ๆ ที่จำเป็นในโครงการฯ	๒๒๐,๐๐๐	มี.ค. - ก.ค. ๖๙		✓ ระหว่างดำเนินการแข่งขัน		๒๑๕,๙๖๕

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (รอบ ๖ เดือน)

เทศบาลตำบลช้างซ้าย (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

๒.๕ กลยุทธ์

(๕) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๙)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๒	โครงการจัดการแข่งขันกีฬา กรีฑาเด็ก เยาวชนและประชาชน ตำบลช้างซ้าย เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) หน้าที่ ๙๐ ลำดับที่ ๒	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนิน โครงการแข่งขันกีฬากีฬาเด็ก เยาวชน ประชาชน เช่น ค่าอุปกรณ์กีฬา ค่าชุดกีฬา ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าตอบแทน กรรมการในการตัดสิน ค่าจัดทำ สนาม ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิด ค่าวัสดุ เครื่องเขียน ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์ ค่าใช้จ่าย ในการติดต่อสื่อสาร ค่าเช่าอุปกรณ์ ค่าอาหารว่าง เครื่องดื่ม ค่าถ้วย รางวัล หรือของรางวัล เงินรางวัล ป้ายโครงการและอื่น ๆ ที่จำเป็น ในโครงการฯ	๔๐๐,๐๐๐	พ.ค. - ส.ค. ๖๙	✓	-	-	๐.๐๐

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (รอบ ๖ เดือน)
เทศบาลตำบลช้างซ้าย (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
๒.๕ กลยุทธ์
(๕) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๙)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๓	โครงการส่งเสริมให้นักกีฬาและกรีฑา ร่วมแข่งขันกีฬากับหน่วยงานอื่นๆ เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) หน้าที่ ๙๐ ลำดับที่ ๑	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนิน โครงการส่งเสริมให้นักกีฬาและกรีฑา ร่วมแข่งขันกีฬากับหน่วยงานอื่นๆ ได้แก่ ค่าใช้จ่ายสำหรับนักกีฬา ผู้ควบคุมหรือผู้ฝึกสอน ค่าใช้จ่ายใน การฝึกซ้อมกีฬา ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าอุปกรณ์แข่งขัน ค่าชุดวอร์ม รองเท้าถุงเท้าของนักกีฬา ผู้ควบคุมหรือผู้ฝึกสอน ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น	๓๐๐,๐๐๐	มี.ค. - ก.ย. ๖๙	✓	-	-	๐.๐๐

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (รอบ ๖ เดือน)
เทศบาลตำบลช้างซ้าย (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
๒.๕ กลยุทธ์
(๕) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๙)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๔	เงินอุดหนุนโครงการแข่งขันกีฬา กรีฑา เด็ก เยาวชนและประชาชน ท้องถิ่นสัมพันธ์ อ.กาญจนดิษฐ์ เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) หน้าที่ ๖ ลำดับที่ ๑	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการ การแข่งขันกีฬา เด็ก เยาวชน และประชาชน ท้องถิ่นสัมพันธ์ อำเภอกาญจนดิษฐ์ ประจำปี ๒๕๖๙	๗๐,๐๐๐	มี.ย. - ก.ย. ๖๙	✓	-	-	๐.๐๐
รวมจำนวน ๔ โครงการ			๙๗๐,๐๐๐		๓	๑		๒๑๕,๙๖๕

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (รอบ ๖ เดือน)

เทศบาลตำบลช้างซ้าย (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

๒.๓ กลยุทธ์การพัฒนาการส่งเสริมและสนับสนุนงานด้านสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ การพัฒนาคุณภาพชีวิต การพัฒนาการสนับสนุนที่พักอาศัยแก่ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส

(๗) แผนงานงบกลาง

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๙)			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๑	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	เพื่อจ่ายเป็นเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ รongรับการจัดสวัสดิการให้แก่ผู้สูงอายุ ที่มีอายุ ๖๐ ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๒	๑๕,๕๖๙,๒๐๐	ต.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๙	-	✓	-	๗,๔๗๘,๑๐๐

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (รอบ ๖ เดือน)
เทศบาลตำบลช้างซ้าย (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

๒.๓ กลยุทธ์การพัฒนาการส่งเสริมและสนับสนุนงานด้านสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ การพัฒนาคุณภาพชีวิต การพัฒนาการสนับสนุนที่พักอาศัยแก่ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส
(๗) แผนงานงบกลาง

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๙)			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๒	เบี้ยยังชีพความพิการ	เพื่อจ่ายเป็นเงินเบี้ยยังชีพคนพิการ รongรับการจ้ดสวัสดิการเบี้ยความพิการให้แก่คนพิการที่มีสิทธิตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดที่ได้แสดงความจำนงโดยการขอขึ้นทะเบียน เพื่อขอรับเงินเบี้ยความพิการไว้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๓ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๖๒ รวมถึงหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง	๒,๒๐๕,๖๐๐	ต.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๙	-	✓	-	๑,๑๖๙,๔๐๐

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (รอบ ๖ เดือน)

เทศบาลตำบลช้างซ้าย (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

๒.๓ กลยุทธ์การพัฒนาการส่งเสริมและสนับสนุนงานด้านสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ การพัฒนาคุณภาพชีวิต การพัฒนาการสนับสนุนที่พักอาศัยแก่ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส

(๗) แผนงานงบกลาง

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๙)			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๓	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ รongรับการจ่ายเงินสงเคราะห์ เพื่อการยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ให้แก่ผู้ป่วยเอดส์ที่แพทย์ได้รับรองและทำการวินิจฉัยแล้ว และรายได้ไม่เพียงพอต่อการยังชีพหรือถูกทอดทิ้ง ขาดผู้อุปการะดูแล ไม่สามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองได้ มีสิทธิจะได้รับเบี้ยยังชีพคนละ ๕๐๐ บาทต่อเดือน ใช้ฐานข้อมูลจำนวนผู้ป่วยเอดส์ตามบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙	๑๒๖,๐๐๐	ต.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๙	-	✓	-	๕๗,๐๐๐

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (รอบ ๖ เดือน)

เทศบาลตำบลช้างซ้าย (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

๒.๓ กลยุทธ์การพัฒนาการส่งเสริมและสนับสนุนงานด้านสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ การพัฒนาคุณภาพชีวิต การพัฒนาการสนับสนุนที่พักอาศัยแก่ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส

(๗) แผนงานงบกลาง

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๙)			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๔	เงินสมทบโครงการระบบหลักประกันสุขภาพในท้องถิ่นหรือพื้นที่	เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ตามกฎหมายว่าด้วยหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ของงบประมาณที่ได้รับจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ โดยคำนวณจากจำนวนประชากรในพื้นที่รับผิดชอบ (รายได้ของเทศบาลตำบลช้างซ้ายไม่รวมเงินอุดหนุนสูงกว่า ๒๐ ล้านบาท)	๒๕๐,๐๐๐	พ.ย. - ธ.ค. ๖๘	-	-	✓	๒๕๐,๐๐๐
รวมจำนวน ๔ โครงการ			๑๘,๑๕๐,๘๐๐			๓	๑	๘,๙๕๔,๕๐๐

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (รอบ ๖ เดือน)
 เทศบาลตำบลช้างซ้าย (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

๓.๑ กลยุทธ์การพัฒนาการส่งเสริมและสนับสนุนงานด้านสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ การพัฒนาคุณภาพชีวิต การพัฒนาการสนับสนุนที่พักอาศัยแก่ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส

(๑) แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๙)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ บริหารสถานศึกษา เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) หน้า ๘๕ ลำดับที่ ๑	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษาให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัดเทศบาลตำบลช้างซ้าย (๑) ค่าอาหารกลางวัน (๒) ค่าจัดการเรียนการสอน (๓) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา สำหรับ ศพด.	๙๗๙,๖๐๐	ต.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๙	-	✓	-	๒๒๕,๘๒๘

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (รอบ ๖ เดือน)
 เทศบาลตำบลช้างซ้าย (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

๓.๑ กลยุทธ์การพัฒนาการส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์สืบสานศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

(๒) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๙)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๒	โครงการจัดงานประเพณีชักพระ เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) หน้าที่ ๙๘ ลำดับที่ ๕	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนิน โครงการจัดงานประเพณีชักพระ เช่น ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด และปิด ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสาร และสิ่งพิมพ์ ค่าใช้จ่ายในการติดต่อ สื่อสาร ค่าเช่าอุปกรณ์ ค่าอาหาร และเครื่องดื่ม ค่าถ้วยรางวัล หรือของรางวัล ป้ายโครงการ ป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าการแสดง ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นในการ จัดงาน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น	๑๐๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๘	-	-	✓	๙๙,๙๖๓

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (รอบ ๖ เดือน)
เทศบาลตำบลช้างซ้าย (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
- ๓.๑ กลยุทธ์การพัฒนาการส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์สืบสานศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
- (๒) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๙)			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๓	โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) แก้ไขครั้งที่ ๔/๒๕๖๗ หน้าที่ ๒ ลำดับที่ ๑	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง เช่น ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด และปิด ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์ ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร ค่าเช่าอุปกรณ์ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าถ้วยรางวัล หรือของรางวัล ป้ายโครงการ ป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าการแสดง ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นในการจัดงาน	๑๕๐,๐๐๐	ต.ค. - พ.ย. ๖๘	-	-	✓	๕๓,๖๘๒

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (รอบ ๖ เดือน)
 เทศบาลตำบลช้างซ้าย (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
- ๓.๑ กลยุทธ์การพัฒนาการส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์สืบสานศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
- (๒) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๙)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๔	โครงการอุดหนุนที่ทำการ ปกครองอำเภอกาญจนดิษฐ์ เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) หน้าที่ ๙๘ ลำดับที่ ๔	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการ จัดงานรัฐพิธีงานพิธี ศาสนพิธี ฯลฯ อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัด สุราษฎร์ธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙	๕๐,๐๐๐	ต.ค. - ธ.ค. ๖๘	-	-	✓	๕๐,๐๐๐

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (รอบ ๖ เดือน)

เทศบาลตำบลช้างซ้าย (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

๓.๑ กลยุทธ์การพัฒนาการส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์สืบสานศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

(๒) แผนงานการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๙)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๕	โครงการอุดหนุนการจัดงาน ประเพณีสงกรานต์ปลอด เหล้าพื้ม เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ หน้าที่ ๙ ลำดับที่ ๑	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่วัด ปากคู เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัด กิจกรรมโครงการจัดงาน ประเพณี สงกรานต์ปลอดเหล้าพื้ม	๓๐,๐๐๐	มี.ค. - เม.ย. ๖๙	-	-	✓	๒๐,๐๐๐

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (รอบ ๖ เดือน)
เทศบาลตำบลช้างซ้าย (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

๓.๑ กลยุทธ์การพัฒนาการส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์สืบสานศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

(๒) แผนงานการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๙)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๖	โครงการอุดหนุนการจัดงาน แห่ผ้า พ้อท่านชาญสืบสาน ประเพณี วิถีไทย เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ หน้าที่ ๙ ลำดับที่ ๒	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่วัด กงตาก เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่ วัดจัดกิจกรรมโครงการจัดงานแห่ผ้า พ้อท่านชาญ สืบสานประเพณี วิถีไทย	๓๐,๐๐๐	มี.ค. - เม.ย. ๖๙	✓	-	-	๐.๐๐

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (รอบ ๖ เดือน)

เทศบาลตำบลช้างซ้าย (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
- ๓.๑ กลยุทธ์การพัฒนาการส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์สืบสานศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
- (๒) แผนงานการศึกษา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๙)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๗	อุดหนุนองค์กรศาสนาจัดทำเรือ พนมพระ วัดกงตาก	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่วัด กงตาก เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำ เรือพนมพระ	๕๐,๐๐๐	พ.ค. - ก.ย. ๖๙	✓	-	-	๐.๐๐
	เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) แก้ไข ครั้งที่ ๓/๒๕๖๗ หน้าที่ ๔ ข้อ ๑							

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (รอบ ๖ เดือน)
เทศบาลตำบลช้างซ้าย (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

๓.๑ กลยุทธ์การพัฒนาการส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์สืบสานศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

(๒) แผนงานการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๙)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๘	อุดหนุนองค์กรศาสนาจัดทำเรือ พนมพระ วัดเขาถ้ำพระ เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๗ หน้าที่ ๙ ข้อ ๕	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่วัด เขาถ้ำพระ เป็นค่าใช้จ่ายในการ จัดทำเรือพนมพระ	๕๐,๐๐๐	พ.ค. - ก.ย. ๖๙	✓	-	-	๐.๐๐

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (รอบ ๖ เดือน)
 เทศบาลตำบลช้างซ้าย (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

๓.๑ กลยุทธ์การพัฒนาการส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์สืบสานศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

(๒) แผนงานการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๙)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๙	อุดหนุนองค์กรศาสนาจัดทำเรือ พนมพระ วัดปากคู เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๗ หน้าที่ ๘ ข้อ ๓	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่วัด ปากคู เป็นค่าใช้จ่ายในการ จัดทำเรือพนมพระ	๕๐,๐๐๐	พ.ค. - ก.ย. ๖๙	✓	-	-	๐.๐๐

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (รอบ ๖ เดือน)

เทศบาลตำบลช้างซ้าย (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

๓.๑ กลยุทธ์การพัฒนาการส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์สืบสานศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

(๒) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๙)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑๐	อุดหนุนโครงการปรับปรุงซ่อมแซม เรือพนมพระ คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๐ บ้านควนราชา เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๗ หน้าที่ ๗ ข้อ ๒	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่ที่ทำการ หมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๐ เป็นค่าใช้จ่ายในการ ปรับปรุงซ่อมแซมเรือพนมพระ	๕๐,๐๐๐	มิ.ย. - ก.ย. ๖๙	✓	-	-	๐.๐๐
๑๑	อุดหนุนโครงการปรับปรุงซ่อมแซม เรือพนมพระ คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒ บ้านไสขาม เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๗ หน้าที่ ๗ ข้อ ๑	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่ที่ทำการ หมู่บ้าน หมู่ที่ ๒ เป็นค่าใช้จ่ายในการ ปรับปรุงซ่อมแซมเรือพนมพระ	๕๐,๐๐๐	มิ.ย. - ก.ย. ๖๙	✓	-	-	๐.๐๐
รวมจำนวน ๑๑ โครงการ			๑,๕๘๙,๖๐๐		๖	๑	๔	๔๔๙,๔๗๓

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (รอบ ๖ เดือน)
เทศบาลตำบลช้างซ้าย (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว
- ๔.๑ กลยุทธ์การพัฒนาด้านการส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและการจัดการ สิ่งแวดล้อม ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
- ๔.๒ กลยุทธ์การพัฒนาการท่องเที่ยวที่คำนึงถึงความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม สังคม วิถีชีวิต และวัฒนธรรมของท้องถิ่น กำหนดทิศทางโดยชุมชน จัดการโดยชุมชน
- (๑) แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๙)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑	โครงการบริหารจัดการขยะและการ อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ง แวดล้อม เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ หน้าที่ ๔ ลำดับที่ ๑	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ โครงการบริหารจัดการขยะและการ อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ง แวดล้อม เช่น ค่าใช้จ่ายสถานที่ฝึกอบรม ค่าวัสดุเครื่องเขียนและอุปกรณ์ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่ากระเป๋ เอกสาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น	๓๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๙	-	✓	-	๑๒,๗๕๘

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (รอบ ๖ เดือน)
เทศบาลตำบลช้างซ้าย (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว
- ๔.๑ กลยุทธ์การพัฒนาด้านการส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและจัดการ สิ่งแวดล้อม ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
- ๔.๒ กลยุทธ์การพัฒนาการท่องเที่ยวที่คำนึงถึงความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม สังคม วิถีชีวิต และวัฒนธรรมของท้องถิ่น กำหนดทิศทางโดยชุมชน จัดการโดยชุมชน
- (๑) แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๙)			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๒	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมสนองพระราชดำริ อพ.สธ.ในงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมสนองพระราชดำริ อพ.สธ.ในงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น เช่น ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิด ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์ ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร ค่าเช่าอุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ฯลฯ	๓๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๙	✓	-	-	๐.๐๐
รวมจำนวน ๒ โครงการ			๖๐,๐๐๐		๑	๑		๑๒,๗๕๘

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (รอบ ๖ เดือน)
 เทศบาลตำบลช้างซ้าย (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการท้องถิ่นที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล
- ๕.๑ กลยุทธ์การพัฒนาการส่งเสริมการปกครองระบบประชาธิปไตย ความปรองดองสมานฉันท์ และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
- (๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๙)			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๑	โครงการจัดกิจกรรมวันเทศบาล เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) หน้าที่ ๑๐๑ ลำดับที่ ๑	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดกิจกรรมวันเทศบาล เช่น ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าเช่าหรือบริการวัสดุอุปกรณ์ ที่จำเป็นในการจัดงาน เช่น เครื่องเสียง เต็นท์ เวที ค่าใช้จ่ายในการตกแต่งและจัดสถานที่ ค่าใช้จ่ายในพิธีศาสนา ค่าป้ายโครงการ ค่าประกาศนียบัตร ค่าโล่ ค่าเงินรางวัล ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิดและค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็น	๒๐,๐๐๐	เม.ย. - พ.ค. ๖๙	✓	-	-	๐.๐๐

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (รอบ ๖ เดือน)
เทศบาลตำบลช้างซ้าย (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการท้องถิ่นที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล
- ๕.๑ กลยุทธ์การพัฒนาการส่งเสริมการปกครองระบบประชาธิปไตย ความปรองดองสมานฉันท์ และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
- (๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๙)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๒	โครงการพัฒนาศักยภาพในการ ปฏิบัติงานของบุคลากรเทศบาล ตำบลช้างซ้าย อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ หน้าที่ ๑๔ ลำดับที่ ๑	การจัดฝึกอบรม/สัมมนา/ ให้ความรู้บุคลากรเทศบาล จำนวน ๑ ครั้ง	๑๗๒,๐๐๐	เม.ย. - ส.ค. ๖๙	-	-	✓	๑๗๑,๗๑๘

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (รอบ ๖ เดือน)

เทศบาลตำบลช้างซ้าย (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการท้องถิ่นที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล

๕.๑ กลยุทธ์การพัฒนาการส่งเสริมการปกครองระบบประชาธิปไตย ความปรองดองสมานฉันท์ และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน

(๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๙)			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๓	โครงการจัดทำและปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) หน้าที่ ๑๐๓ ลำดับที่ ๘	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดทำและปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าวัสดุสำนักงานค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่าเทปวีดระยะ ค่าวัสดุอุปกรณ์ภาคสนาม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นสำหรับโครงการรายละเอียดตามโครงการของเทศบาลตำบลช้างซ้าย	๖๐,๐๐๐	ต.ค. - ก.ย. ๖๙	-	-	✓	๕๐,๐๐๐

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (รอบ ๖ เดือน)
เทศบาลตำบลช้างซ้าย (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการท้องถิ่นที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล
- ๕.๑ กลยุทธ์การพัฒนาการส่งเสริมการปกครองระบบประชาธิปไตย ความปรองดองสมานฉันท์ และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
- (๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๙)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๔	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการ จัดเก็บภาษี เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) หน้าที่ ๑๐๓ ลำดับที่ ๗	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนิน โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัด เก็บภาษีท้องถิ่น โดยมีค่าใช้จ่าย ประกอบด้วย ค่าแบบพิมพ์ แผ่นพับ ใบปลิว ประชาสัมพันธ์ ค่าป้ายไว้นิล ประชาสัมพันธ์โครงการ พ่นอมโครง ติดตั้ง ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ อัตรา ภาษีพร้อมโครงติดตั้ง ค่าถ่ายเอกสาร ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าอาหาร ค่า อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ อุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ จำเป็นสำหรับโครงการ รายละเอียด ตามโครงการของเทศบาลตำบล ช้างซ้าย	๒๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๙	-	-	✓	๑๙๙,๙๘

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (รอบ ๖ เดือน)
เทศบาลตำบลช้างซ้าย (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการท้องถิ่นที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล
- ๕.๑ กลยุทธ์การพัฒนาการส่งเสริมการปกครองระบบประชาธิปไตย ความปรองดองสมานฉันท์ และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
- (๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๙)			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๕	โครงการสำรวจข้อมูลเกี่ยวกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) หน้าที่ ๑๐๓ ลำดับที่ ๙	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการสำรวจข้อมูลเกี่ยวกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ที่เบิกได้ตามระเบียบฯ โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าถ่ายเอกสาร ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มค่าอาหาร ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่าเช่าวิทยฐานะ ค่าอุปกรณ์ภาคสนาม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นสำหรับโครงการ รายละเอียดตามโครงการเทศบาลตำบลช้างซ้าย	๒๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๙	✓	-	-	๐.๐๐
รวมจำนวน ๕ โครงการ			๒๙๒,๐๐๐		๒		๓	๒๔๑,๗๑๖

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (รอบ ๖ เดือน)

เทศบาลตำบลช้างซ้าย (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)

เพิ่มเติม (ใช้จ่ายเงินสะสม)

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์ / แนวทางการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็น

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๙)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑	โครงการปรับปรุงศาลา อเนกประสงค์ บ้านปากคู หมู่ที่ ๑	เพื่อทำการปรับปรุงศาลาอเนกประสงค์ ขนาดกว้าง ๑๒ เมตร ลึก ๑๖ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๙๒ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาล ตำบลช้างซ้ายกำหนด	๑,๑๙๘,๐๐๐	ม.ค. - พ.ค. ๖๙	✓	-	-	๐.๐๐
๒	โครงการซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ ติกคอนกรีตถนนสายปากคู - กงตาก หมู่ที่ ๑	เพื่อทำการซ่อมสร้างถนนโดยวิธี Pavement In Place Recycling ขุดลึกเฉลี่ย ๐๑๕ เมตร ผิวจราจรกว้าง ๑๐.๐๐ เมตร ยาว ๑,๔๔๐ เมตร พร้อมปูผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หนา ๐.๐๕ เมตร กว้าง ๑๐.๐๐ เมตร ยาว ๑,๑๔๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๔,๔๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบ แปลนที่เทศบาลตำบลช้างซ้ายกำหนด	๗,๙๓๐,๐๐๐	ม.ค. - พ.ค. ๖๙	-	✓ แบบรูป/ ราคากลาง	-	๐.๐๐

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (รอบ ๖ เดือน)

เทศบาลตำบลช้างซ้าย (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์ / แนวทางการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็น

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๙)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๓	โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายปากคู หมู่ที่ ๑ - หมู่ที่ ๙ ตำบลช้างขวา	เพื่อทำการเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีตผิวจราจรกว้าง ๘ เมตร ยาว ๑,๐๓๕ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร พร้อมทำทางเชื่อมแยกเข้าซอยสะพานเรือกว้าง ๘ เมตร ยาว ๔.๕๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘,๓๑๖ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลช้างซ้ายกำหนด	๓,๗๘๖,๐๐๐	ม.ค. - พ.ค. ๖๙	✓	-	-	๐.๐๐
๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขอยนายไมตรี หมู่ที่ ๒	เพื่อทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจรกว้าง ๔.๕๐ เมตร ยาว ๑๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๗๕ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลช้างซ้ายกำหนด	๔๙๔,๐๐๐	ม.ค. - พ.ค. ๖๙	-	✓ ดำเนินการก่อสร้าง	-	๐.๐๐

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (รอบ ๖ เดือน)

เทศบาลตำบลช้างซ้าย (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์ / แนวทางการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็น

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๙)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยเจริญ หมู่ที่ ๓	เพื่อทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๒๘ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๔๐ ตารางเมตร พร้อมท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑.๒๐ เมตร มอก.ชั้น ๓ จำนวน ๗ ท่อน รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลช้างซ้ายกำหนด	๔๙๙,๘๐๐	ม.ค. - พ.ค. ๖๙	✓	-	-	๐.๐๐
๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหัวหมากบน-คลองโหนด หมู่ที่ ๓ - หมู่ที่ ๑๑	เพื่อทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๔๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลช้างซ้ายกำหนด	๔๙๒,๐๐๐	ม.ค. - พ.ค. ๖๙	-	✓ ดำเนินการก่อสร้าง	-	๐.๐๐

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (รอบ ๖ เดือน)
เทศบาลตำบลช้างซ้าย (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
- ๑.๑ กลยุทธ์ / แนวทางการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็น
- (๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๙)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยสุขเจริญ หมู่ที่ ๓	เพื่อทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจรกว้าง ๔.๕๐ เมตร ยาว ๑๕๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๙๗.๕๐ ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้าง ข้างละ ๐.๓๐ เมตร ยาว ๑๕๕ เมตร ทั้ง ๒ ข้าง รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลช้างซ้ายกำหนด	๔๙๙,๙๐๐	ม.ค. - พ.ค. ๖๙	-	-	✓	๔๙๙,๕๐๐
๘	โครงการวางท่อจำหน่ายน้ำสำหรับระบบประปาหมู่บ้านหัวหมากบน หมู่ที่ ๓	เพื่อทำการวางท่อประปา HDPE ๑๐๐ PN ๖ ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง ๒ นิ้ว ความยาว ๑,๓๐๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลช้างซ้ายกำหนด	๑๓๓,๐๐๐	ม.ค. - พ.ค. ๖๙	-	-	✓	๑๓๓,๐๐๐

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (รอบ ๖ เดือน)

เทศบาลตำบลช้างซ้าย (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์ / แนวทางการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็น

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๙)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๙	โครงการปรับปรุงถนนแอส ฟัลท์ติกคอนกรีตซอย ราษฎร์อุทิศ หมู่ที่ ๓	เพื่อทำการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอน กรีต ผิวจราจรกว้าง ๔.๕๐ เมตร ยาว ๘๗๐ เมตรหนา ๐.๐๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อย กว่า ๓,๙๑๕ ตารางเมตร รายละเอียด ตามแบบแปลน ที่เทศบาลตำบล ช้างซ้ายกำหนด	๑,๘๓๔,๐๐๐	ม.ค. - พ.ค. ๖๙	-	✓ แบบรูป/ ราคากลาง	-	๐.๐๐
๑๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็กซอยตอนกลาง ๑ หมู่ที่ ๔	เพื่อทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็กผิวจราจรกว้าง ๔.๕๐ เมตร ยาว ๑๕๗ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า ๗๐๖.๕๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาล ตำบลช้างซ้ายกำหนด	๔๙๘,๔๐๐	ม.ค. - พ.ค. ๖๙	-	✓ จัดซื้อจัดจ้าง	-	๐.๐๐

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (รอบ ๖ เดือน)
เทศบาลตำบลช้างซ้าย (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
- ๑.๑ กลยุทธ์ / แนวทางการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็น
- (๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๙)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขอยดอนกลาง ๓ หมู่ที่ ๔	เพื่อทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๘๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๔๐ ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้าง ข้างละ ๐.๓๐ เมตร ยาว ๘๕ เมตร ทั้ง ๒ ข้าง รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลช้างซ้ายกำหนด	๒๔๙,๘๐๐	ม.ค. - พ.ค. ๖๙	-	✓ จัดซื้อจัดจ้าง	-	๐.๐๐
๑๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขอยดอนกลาง ๔ หมู่ที่ ๔	เพื่อทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจรกว้าง ๔.๕๐ เมตร ยาว ๑๕๖ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๐๒ ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ ๐.๓๐ เมตร ยาว ๑๕๖ เมตร ทั้ง ๒ ข้าง รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลช้างซ้ายกำหนด	๔๙๙,๘๐๐	ม.ค. - พ.ค. ๖๙	-	✓ จัดซื้อจัดจ้าง	-	๐.๐๐

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (รอบ ๖ เดือน)
เทศบาลตำบลช้างซ้าย (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์ / แนวทางการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็น

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๙)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขอยดอน เนียงใหม่ หมู่ที่ ๔	เพื่อทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๓๖ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตรหรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๘๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลช้างซ้ายกำหนด	๔๙๗,๕๐๐	ม.ค. - พ.ค. ๖๙	-	✓ จัดซื้อจัดจ้าง	-	๐.๐๐
๑๔	โครงการติดตั้งโคมไฟฟ้า แสงสว่างแบบโซล่าเซลล์ ถนนสายหัวหมากล่าง - ศรีควนทอง	เพื่อทำการติดตั้งโคมไฟฟ้าแสงสว่างแบบโซล่าเซลล์แบบหลอด LED ขนาดไม่น้อยกว่า ๔๐ วัตต์ พร้อมเสาขนาดความสูงไม่น้อยกว่า ๖ เมตร จำนวน ๑๐ ต้น รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลช้างซ้ายกำหนด	๔๒๐,๐๐๐	ม.ค. - พ.ค. ๖๙	-	✓ แบบรูป/ ราคากลาง	-	๐.๐๐

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (รอบ ๖ เดือน)

เทศบาลตำบลช้างซ้าย (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์ / แนวทางการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็น

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๙)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑๕	โครงการบุกเบิกยกระดับ ถนนหินคลุกสายตอนกลาง ๒ หมู่ที่ ๔	เพื่อทำการบุกเบิกถนน ผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๖๐๐ เมตร พร้อมลง หินคลุกอัดแน่นหนา ๐.๑ เมตร กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๖๐๐ เมตร รายละเอียด เอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบล ช้างซ้ายกำหนด	๔๘๔,๐๐๐	ม.ค. - พ.ค. ๖๙	-	✓ ดำเนินการก่อสร้าง	-	๐.๐๐
๑๖	โครงการปรับปรุงถนนซอย ตอนกลาง ๕ หมู่ที่ ๔	เพื่อทำการปรับปรุงถนนโดยลงหินคลุก บอัดแน่น ความกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๖๔๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๕๖๐ ตาราง เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่ เทศบาลตำบลช้างซ้ายกำหนด	๔๑๘,๐๐๐	ม.ค. - พ.ค. ๖๙	-	✓ ดำเนินการก่อสร้าง	-	๐.๐๐

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (รอบ ๖ เดือน)
เทศบาลตำบลช้างซ้าย (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์ / แนวทางการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็น

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๙)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑๗	โครงการปรับปรุงถนนแอส ฟัลต์ติกคอนกรีตสายงตาก เหนือคลอง หมู่ที่ ๔ - หมู่ที่ ๗	เพื่อทำการเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติก คอนกรีต ผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๔๑๐ เมตร หิน ๐.๐๕ เมตร หรือ พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๔๖๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาล ตำบลช้างซ้ายกำหนด	๑,๑๓๗,๐๐๐	ม.ค. - พ.ค. ๖๙	-	✓ จัดซื้อจัดจ้าง	-	๐.๐๐
๑๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็กขอยไสขุนอินทร์ - ดอนกลาง หมู่ที่ ๕	เพื่อทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็กผิวจราจรกว้าง ๔.๕๐ เมตร ยาว ๑๕๕ เมตร หิน ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า ๖๙๗.๕๐ ตารางเมตร ไส่ ทางหินคลุกกว้าง ช้างละ ๐.๒๐ เมตร ยาว ๑๕๕ เมตร ทั้ง ๒ ข้าง รายละเอียด ตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลช้างซ้าย กำหนด	๔๙๙,๙๐๐	ม.ค. - พ.ค. ๖๙	-	✓ จัดซื้อจัดจ้าง	-	๐.๐๐

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (รอบ ๖ เดือน)
เทศบาลตำบลช้างซ้าย (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
- ๑.๑ กลยุทธ์ / แนวทางการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็น
- (๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๙)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑๙	โครงการก่อสร้างทางเดินเท้า พร้อมหลังคาคลุมอาคารศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กบ้านไสขุนอินทร์ หมู่ที่ ๕	เพื่อทำการก่อสร้างทางเดินเท้าพร้อมหลังคา คลุม ขนาดกว้าง ๒.๒๐ เมตร ยาว ๒๖ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่ เทศบาลตำบลช้างซ้ายกำหนด	๓๐๕,๐๐๐	ม.ค. - พ.ค. ๖๙	✓	-	-	๐.๐๐
๒๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็กสายไสกล้วย - ศรีควนทอง หมู่ที่ ๖ หมู่ที่ ๘	เพื่อทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๓๖ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่ น้อยกว่า ๖๘๐ ตารางเมตร รายละเอียด ตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบล ช้างซ้ายกำหนด	๔๙๗,๕๐๐	ม.ค. - พ.ค. ๖๙	-	✓ จัดซื้อจัดจ้าง	-	๐.๐๐

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (รอบ ๖ เดือน)

เทศบาลตำบลช้างซ้าย (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์ / แนวทางการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็น

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๙)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๒๑	โครงการปรับปรุงถนนสายซอย นายประดิษฐ์ หมู่ที่ ๖	เพื่อทำการปรับปรุงถนนโดยลงวัสดุคัดเลือก หินแอนไฮไดรต์เกลี่ยแต่ง กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒,๖๕๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๓,๒๕๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบล ช้างซ้ายกำหนด	๔๙๗,๐๐๐	ม.ค. - พ.ค. ๖๙	-	✓ จัดซื้อจัดจ้าง		๐.๐๐
๒๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็กสายเหนือคลอง หมู่ที่ ๗	เพื่อทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒๐ เมตร หนา ๐.๒๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้าง ๐.๕ เมตร ยาว ๒๐ เมตร ข้างเดียว รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบล ช้างซ้ายกำหนด	๑๐๑,๖๐๐	ม.ค. - พ.ค. ๖๙	-	✓ จัดซื้อจัดจ้าง	-	๐.๐๐

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (รอบ ๖ เดือน)

เทศบาลตำบลช้างซ้าย (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์ / แนวทางการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็น

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๙)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๒๓	โครงการวางท่อระบบประปา หมู่บ้านบ้านเหนือคลอง หมู่ที่ ๗	เพื่อทำการวางท่อจากอ่างเก็บน้ำเหนือคลอง ไปยังระบบประปาหมู่บ้าน แบบท่อ HDPE PN ๘ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๔ นิ้ว ความ ยาวรวม ๒,๒๐๐ เมตร รายละเอียดตาม แบบแปลนที่เทศบาลตำบลช้างซ้ายกำหนด	๔๔๒,๐๐๐	ม.ค. - พ.ค. ๖๙	-	✓ ดำเนินการก่อสร้าง	-	๐.๐๐
๒๔	โครงการปรับปรุงถนนแอส ฟัลต์ติกคอนกรีตสายซอย ดินดำ หมู่ที่ ๗	เพื่อทำการปรับปรุงถนนแอสฟัลต์ติกคอน กรีต ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๖๓๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า ๓,๑๕๐ ตารางเมตร รายละเอียด ตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบล ช้างซ้ายกำหนด	๒,๐๖๕,๐๐๐	ม.ค. - พ.ค. ๖๙	-	✓ จัดซื้อจัดจ้าง	-	๐.๐๐

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (รอบ ๖ เดือน)
เทศบาลตำบลช้างซ้าย (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
- ๑.๑ กลยุทธ์ / แนวทางการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็น
- (๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๙)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๒๕	โครงการปรับปรุงถนนแอส ฟัลท์ติกคอนกรีตสายศรีควนทอง- หัวหมากบน หมู่ที่ ๘ หมู่ที่ ๓	เพื่อทำการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติก คอนกรีต ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑,๒๖๐ เมตรหนา ๐.๐๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖,๓๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบล ช้างซ้ายกำหนด	๒,๙๓๐,๐๐๐	ม.ค. - พ.ค. ๖๙	-	✓ แบบรูป/ ราคากลาง	-	๐.๐๐
๒๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็กขอยนายนิยม หมู่ที่ ๙	เพื่อทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง ๔.๕๐ เมตร ยาว ๑๕๖ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่ น้อยกว่า ๗๐๒ ตารางเมตร รายละเอียด ตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบล ช้างซ้ายกำหนด	๔๙๕,๓๐๐	ม.ค. - พ.ค. ๖๙	-	✓ ดำเนินการก่อสร้าง	-	๐.๐๐

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (รอบ ๖ เดือน)
เทศบาลตำบลช้างซ้าย (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
๑.๑ กลยุทธ์ / แนวทางการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็น
(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๙)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๒๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยประชาร่วมใจ หมู่ที่ ๙	เพื่อทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง ๔.๕๐ เมตร ยาว ๑๔๖ เมตร ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๕๗ ตารางเมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๘๐ เมตร มอก.ชั้น ๓ จำนวน ๗ ท่อน ไหล่ทาง หินคลุกกว้าง ข้างละ ๐.๓๐ เมตรยาว ๑๔๖ เมตร ทั้ง ๒ ข้างรายละเอียดตามแบบแปลน ช้างซ้ายกำหนด	๔๙๙,๕๐๐	ม.ค. - พ.ค. ๖๙	-	✓ ดำเนินการก่อสร้าง	-	๐.๐๐
๒๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอย นายชอบ หมู่ที่ ๑๐	เพื่อทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง ๔.๕๐ เมตร ยาว ๑๕๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๙๗.๕๐ ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้าง ข้างละ ๐.๓๐ เมตร ยาว ๑๕๕ เมตร ทั้ง ๒ ข้างรายละเอียดตามแบบแปลนที่ เทศบาลตำบลช้างซ้ายกำหนด	๔๙๙,๗๐๐	ม.ค. - พ.ค. ๖๙	-	✓ จัดซื้อจัดจ้าง	-	๐.๐๐

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (รอบ ๖ เดือน)
เทศบาลตำบลช้างซ้าย (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)

๑.๑ กลยุทธ์ / แนวทางการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็น
(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๙)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๒๙	โครงการถมดินปรับพื้นที่ บริเวณศาลาเอนกประสงค์บ้าน ควนราชา หมู่ที่ ๑๐	เพื่อทำการถมดินปรับพื้นที่ บริเวณที่ ๑ ขนาดกว้าง ๑๔.๕๐ ยาว ๒๓ เมตร ลึก ๔ เมตร บริเวณที่ ๒ ขนาดกว้าง ๑๔.๕๐ เมตร ยาว ๗ เมตร ลึก ๒ เมตร รายละเอียดตาม แบบแปลนที่เทศบาลตำบลช้างซ้ายกำหนด	๔๙๙,๑๐๐	ม.ค. - พ.ค. ๖๙	✓	-	-	๐.๐๐
๓๐	โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ ติกคอนกรีตสายควนราชา หมู่ที่ ๑๐ - คลองฮาย หมู่ที่ ๙	เพื่อทำการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอน กรีต ผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๖๗๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔,๐๒๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบ แปลนที่เทศบาลตำบลช้างซ้ายกำหนด	๑,๘๕๔,๐๐๐	ม.ค. - พ.ค. ๖๙	-	✓ แบบรูป/ ราคากลาง	-	๐.๐๐

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (รอบ ๖ เดือน)
เทศบาลตำบลช้างซ้าย (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
- ๑.๑ กลยุทธ์ / แนวทางการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็น
- (๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๙)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๓๑	โครงการปรับปรุงถนนแอส ฟัลท์ติกคอนกรีตสายปากคู - ควนราชา หมู่ที่ ๑๐	เพื่อทำการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอน กรีต ช่วงที่ ๑ ผิวจราจรกว้าง ๘.๐๐ เมตร ยาว ๑๔๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมี พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๑๒๐ ตารางเมตร ช่วงที่ ๒ ผิว จราจรกว้าง ๘.๐๐ เมตร ยาว ๕๕๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่ น้อยกว่า ๔,๔๐๐ ตารางเมตร รวมมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า ๕,๕๒๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบล ช้างซ้ายกำหนด	๒,๕๑๕,๐๐๐	ม.ค. - พ.ค. ๖๙	-	✓ แบบรูป/ ราคากลาง	-	๐.๐๐

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (รอบ ๖ เดือน)

เทศบาลตำบลช้างซ้าย (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
- ๑.๑ กลยุทธ์ / แนวทางการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็น
- (๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๙)			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๓๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายไร่ออก หมู่ที่ ๑๒	เพื่อทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจรกว้าง ๔.๕๐ เมตร ยาว ๑๒๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๔๐ ตารางเมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร มอก.ชั้น ๓ จำนวน ๗ ท่อน ไหล่ทางหินคลุกกว้าง ข้างละ ๐.๓๐ เมตร ยาว ๑๒๐ เมตร ทั้ง ๒ ข้าง รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลช้างซ้ายกำหนด	๔๙๙,๙๐๐	ม.ค. - พ.ค. ๖๙	-	✓ จัดซื้อจัดจ้าง	-	๐.๐๐

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (รอบ ๖ เดือน)
เทศบาลตำบลช้างซ้าย (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์ / แนวทางการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็น

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๙)			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๓๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายห้วยคลุ้ม - นางเกล้า หมู่ที่ ๒	เพื่อทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจรกว้าง ๔.๕๐ เมตร ยาว ๑๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๗๕ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลช้างซ้ายกำหนด	๔๙๗,๐๐๐	ม.ค. - พ.ค. ๖๙	-	✓ จัดซื้อจัดจ้าง	-	๐.๐๐
๓๔	โครงการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมความปลอดภัยท้องถิ่น	เพื่อทำการก่อสร้างราวกันตกแบบรั้วคอนกรีตอัดแรงแบบ ๓ คาน สูง ๑.๒๐ เมตร ความยาวรวม ๘๕ เมตร ถนนสายเหนือคลอง (บริเวณฝายน้ำล้นบ้านเหนือคลอง) หมู่ที่ ๗ รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลช้างซ้ายกำหนด	๑๐๑,๐๐๐	ม.ค. - พ.ค. ๖๙	✓	-	-	๐.๐๐
รวมจำนวน ๓๔ โครงการ			๓๘,๔๙๔,๗๐๐		๖	๒๖	๒	๖๓๒,๕๐๐

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (รอบ ๖ เดือน)

เทศบาลตำบลช้างซ้าย (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)

๑. ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน

๑.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๙)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑	ครุภัณฑ์สำนักงาน	ตู้เหล็ก แบบ ๒ บาน ๑.มีมือจับชนิดบิด ๒.มีแผ่นชั้นปรับระดับ ๓ ชั้น ๓.คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิต ภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.)	๖,๖๐๐	มี.ค.๖๙	-	-	✓	๕,๙๐๐
๒	ครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ	ครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ พร้อม ติดตั้ง จำนวน ๓ เครื่อง ๑.เครื่องปรับอากาศ ๔ ทิศทาง แบบแยกส่วน ระบบอินเวอร์เตอร์ ชนิดฝังใต้ฝ้า ๒.ขนาดไม่น้อยกว่า ๓๖,๐๐๐ บีทียู ๓.รวมค่าติดตั้งและอุปกรณ์พร้อม ใช้งาน ๔.มีการรับประกันคอมเพรสเซอร์ ไม่น้อยกว่า ๕ ปี ๕.มีการรับประกันอะไหล่ไม่น้อยกว่า ๑ ปี	๒๐๙,๗๐๐	มี.ค.๖๙	-	-	✓	๒๐๘,๐๒๐

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (รอบ ๖ เดือน)
เทศบาลตำบลช้างซ้าย (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)

๒. ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
๒.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๙)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑	ครุภัณฑ์เครื่องตัดหญ้า	เครื่องตัดหญ้า จำนวน ๑ เครื่อง (โดยมีคุณลักษณะเฉพาะสั่งเป เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐาน ครุภัณฑ์ฉบับเดือนธันวาคม ๒๕๖๙)	๑๒,๐๐๐	มี.ค.๖๙	-	-	✓	๑๒,๐๐๐

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (รอบ ๖ เดือน)

เทศบาลตำบลช้างซ้าย (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)

๑. ประเภทครุภัณฑ์

(๑) แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๙)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและ ขนส่ง	รถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ขนาดบรรจุ น้ำไม่น้อยกว่า ๗,๐๐๐ ลิตร ชนิด ๖ ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล ๖ สูบ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี มีกำลังแรงม้าไม่น้อยกว่า ๒๔๐ แรงม้า พร้อมหัวฉีดแรงดันสูง จำนวน ๑ คัน	๔,๐๐๐,๐๐๐	มี.ค.๖๙	-	✓	-	๐.๐๐
๒	เครื่องอัดอากาศ	เครื่องอัดอากาศ (ปั๊มลมพร้อมมอเตอร์และอุปกรณ์) ขนาดบรรจุอากาศไม่น้อยกว่า ๑๘๘ ลิตร ลูกสูบอัดอากาศ จำนวน ๓ สูบ แรงดันลมสูงสุดไม่น้อยกว่า ๘ บาร์ มอเตอร์กำลังแรงม้าไม่น้อยกว่า ๒ แรงม้า พร้อมสายลมและหัวฉีด จำนวน ๑ ชุด	๔๐,๐๐๐	มี.ค.๖๙	-	-	✓	๔๐,๐๐๐
รวมจำนวน ๕ โครงการ			๔,๒๖๘,๓๐๐			๑	๔	๒๖๕,๙๒๐