

แบบรายงานผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ รอบ ๖ เดือน

เทศบาลตำบลช้างซ้าย อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตาม แผนการ ดำเนินงาน	งบประมาณที่ ดำ เนินการจริง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน		ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					เป็นไป ตามแผน	ไม่ เป็นไป ตามแผน		
๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย อพป.หมู่ที่ ๓	๔๘๑,๔๐๐	-	-		/	งานบริหารงานทั่วไป เกี่ยวกับเคหะและชุมชน	โอนลด/ไม่ ดำเนินการ
๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายไมตรี หมู่ที่ ๑๑	๓๕๘,๔๐๐	๓๕๘,๔๐๐	ก.พ.-เม.ย.๒๕๖๔	/		งานบริหารงานทั่วไป เกี่ยวกับเคหะและชุมชน	ระยะเวลาตามแผน ดำเนินงาน จ.ค.๖๓-มิ.ย.๖๔
๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยมั่งคั่ง หมู่ที่ ๔	๔๘๔,๐๐๐	๔๘๓,๐๐๐	ม.ค.-มี.ค.๒๕๖๔	/		งานบริหารงานทั่วไป เกี่ยวกับเคหะและชุมชน	ระยะเวลาตามแผน ดำเนินงาน จ.ค.๖๓-มิ.ย.๖๔
๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยไร่ออก หมู่ที่ ๑๒	๔๙๕,๐๐๐	๔๙๔,๐๐๐	จ.ค.๒๕๖๓ - ก.พ.๒๕๖๔	/		งานบริหารงานทั่วไป เกี่ยวกับเคหะและชุมชน	ระยะเวลาตามแผน ดำเนินงาน จ.ค.๖๓-มิ.ย.๖๔
๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายไสขาม-ท่าม่วง หมู่ที่ ๒	๔๘๑,๔๐๐	๔๘๐,๐๐๐	ม.ค.-มี.ค.๒๕๖๔	/		งานบริหารงานทั่วไป เกี่ยวกับเคหะและชุมชน	ระยะเวลาตามแผน ดำเนินงาน จ.ค.๖๓-มิ.ย.๖๔
๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยตอนกลาง ๓ หมู่ที่ ๔	๔๘๐,๕๐๐	๔๘๐,๐๐๐	ม.ค.-มี.ค.๒๕๖๔	/		งานบริหารงานทั่วไป เกี่ยวกับเคหะและชุมชน	ระยะเวลาตามแผน ดำเนินงาน จ.ค.๖๓-มิ.ย.๖๔
๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยสระน้ำใส หมู่ที่ ๑๒	๔๘๔,๐๐๐	๔๘๓,๐๐๐	จ.ค.๒๕๖๓ - ก.พ.๒๕๖๔	/		งานบริหารงานทั่วไป เกี่ยวกับเคหะและชุมชน	ระยะเวลาตามแผน ดำเนินงาน จ.ค.๖๓-มิ.ย.๖๔

แบบรายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ รอบ ๖ เดือน

เทศบาลตำบลช้างซ้าย อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตามแผนการ ดำเนินงาน	งบประมาณที่ ดำเนินการ จริง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน		ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					เป็นไป ตามแผน	ไม่เป็นไป ตามแผน		
๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยนายนิยม หมู่ที่ ๙	๔๘๔,๐๐๐	๔๘๓,๕๐๐	ม.ค.-มี.ค. ๒๕๖๔		/	งานบริหารงานทั่วไป เกี่ยวกับเคหะและชุมชน	ระยะเวลาตามแผน ดำเนินงาน ธ.ค.๖๓-มี.ย.๖๔
๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนายวิน หมู่ที่ ๙	๔๘๔,๐๐๐	๔๘๓,๕๐๐	ม.ค.-มี.ค. ๒๕๖๔	/		งานบริหารงานทั่วไป เกี่ยวกับเคหะและชุมชน	ระยะเวลาตามแผน ดำเนินงาน ธ.ค.๖๓-มี.ย.๖๔
๑๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคลองโหนด-หัวหมากบน หมู่ที่ ๓, หมู่ที่ ๑๑	๔๘๔,๐๐๐	๔๘๔,๐๐๐	ม.ค.-มี.ค. ๒๕๖๔	/		งานบริหารงานทั่วไป เกี่ยวกับเคหะและชุมชน	ระยะเวลาตามแผน ดำเนินงาน ธ.ค.๖๓-มี.ย.๖๔
๑๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กประชาร่วมใจ หมู่ที่ ๑๒	๔๘๔,๐๐๐	๔๘๔,๐๐๐	ก.พ.-เม.ย. ๒๕๖๔	/		งานบริหารงานทั่วไป เกี่ยวกับเคหะและชุมชน	ระยะเวลาตามแผน ดำเนินงาน ธ.ค.๖๓-มี.ย.๖๔
๑๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเหนือคลอง หมู่ที่ ๗	๔๘๔,๐๐๐	๔๘๓,๐๐๐	ธ.ค.๒๕๖๓ - ก.พ.๒๕๖๔	/		งานบริหารงานทั่วไป เกี่ยวกับเคหะและชุมชน	ระยะเวลาตามแผน ดำเนินงาน ธ.ค.๖๓-มี.ย.๖๔
๑๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยหินลาด หมู่ที่ ๗	๔๘๑,๔๐๐	๔๘๐,๐๐๐	ก.พ.-เม.ย. ๒๕๖๔	/		งานบริหารงานทั่วไป เกี่ยวกับเคหะและชุมชน	ระยะเวลาตามแผน ดำเนินงาน ธ.ค.๖๓-มี.ย.๖๔
๑๔	โครงการก่อสร้างฝายเก็บกักน้ำคลองฮายบ้านไร่ออก หมู่ที่ ๑๒	๓๕๘,๖๐๐	-	-		/	งานบริหารงานทั่วไป เกี่ยวกับเคหะและชุมชน	ระยะเวลาตามแผน ดำเนินงาน ม.ค.-ก.ค.๖๔

แบบรายงานผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ รอบ ๖ เดือน

เทศบาลตำบลช้างซ้าย อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตามแผนการ ดำเนินงาน	งบประมาณที่ ดำเนินการ จริง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน		ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					เป็นไป ตามแผน	ไม่เป็นไป ตามแผน		
๑๕	โครงการปรับปรุงต่อเติมทำน้ำ บริเวณศาลาประชุมหมู่บ้าน บ้าน ปากคู หมู่ที่ ๑	๑๖๐,๙๐๐	-	-		/	งานบริหารงานทั่วไป เกี่ยวกับเคหะและชุมชน	ระยะเวลาตามแผน ดำเนินงาน ม.ค.-ก.ค. ๖๔
๑๖	โครงการปรับปรุงถนนซอยศรีควน ทอง - หัวหมากบน หมู่ที่ ๘	๑๙๘,๐๐๐	๑๙๘,๐๐๐	ม.ค.-มี.ค. ๒๕๖๔	/		งานบริหารงานทั่วไป เกี่ยวกับเคหะและชุมชน	ระยะเวลาตามแผน ดำเนินงาน ม.ค.-ก.ค. ๖๔
๑๗	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางสาย ดอนยา-ปากคู หมู่ที่ ๑	๒,๖๑๕,๐๐๐	-	-		/	งานบริหารงานทั่วไป เกี่ยวกับเคหะและชุมชน	ระยะเวลาตามแผน ดำเนินงาน ม.ค.-ก.ค. ๖๔
๑๘	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางสาย ไสขาม-น่านาค หมู่ที่ ๒	๒,๒๙๐,๔๐๐	-	-		/	งานบริหารงานทั่วไป เกี่ยวกับเคหะและชุมชน	ระยะเวลาตามแผน ดำเนินงาน ม.ค.-ก.ค. ๖๔
๑๙	โครงการปรับปรุงถนนสายไสกล้อย - ถ้ำเพชรราชา หมู่ที่ ๖-หมู่ที่ ๑๐	๓๕๕,๑๐๐	๓๕๕,๑๐๐	ม.ค.-ก.พ. ๒๕๖๔	/		งานบริหารงานทั่วไป เกี่ยวกับเคหะและชุมชน	ระยะเวลาตามแผน ดำเนินงาน ม.ค.-ก.ค. ๖๔
๒๐	โครงการปรับปรุงลานเอนกประสงค์ (ทางวิ่ง) บริเวณศาลาประชุมหมู่บ้าน หมู่ที่ ๔ บ้านงตาก	๓๐๐,๘๐๐	๓๐๐,๓๐๐	ก.พ.-เม.ย. ๒๕๖๔	/		งานบริหารงานทั่วไป เกี่ยวกับเคหะและชุมชน	ระยะเวลาตามแผน ดำเนินงาน ม.ค.-ก.ค. ๖๔
๒๑	จำหน่ายไฟฟ้าสาธารณะให้กับถนน สายบ้านเหนือคลอง หมู่ที่ ๗	๔๓,๕๒๗,๕๖	๔๓,๕๒๗,๕๖	ม.ค.๒๕๖๔	/		งานบริหารงานทั่วไป เกี่ยวกับเคหะและชุมชน	ระยะเวลาตามแผน ดำเนินงาน ม.ค.-ก.ค. ๖๔

แบบรายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ รอบ ๖ เดือน
เทศบาลตำบลช้างซ้าย อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตามแผนการ ดำเนินงาน	งบประมาณที่ ดำเนินการจริง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน		ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					เป็นไป ตามแผน	ไม่เป็นไป ตามแผน		
๒๒	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอ กาญจนดิษฐ์ ในการขยายเขตระบบ จำหน่ายไฟฟ้าสาธารณะให้กับถนนสาย บ้านห้วยด่าน-หัวหมากบน หมู่ที่ ๗	๖๒,๐๑๕.๖๕	๖๒,๐๑๕.๖๕	ม.ค.๒๕๖๔	/		งานบริหารงานทั่วไป เกี่ยวกับเคหะและชุมชน	ระยะเวลาตาม แผนดำเนินงาน ม.ค.-ก.ค.๖๔
๒๓	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอ กาญจนดิษฐ์ ในการขยายเขตระบบ จำหน่ายไฟฟ้าสาธารณะให้กับถนนสาย บ้านกงตาก-บ้านดอนเนียง หมู่ที่ ๑๒	๑๗,๗๐๖.๓๖	๑๗,๗๐๖.๓๖	ม.ค.๒๕๖๔	/		งานบริหารงานทั่วไป เกี่ยวกับเคหะและชุมชน	ระยะเวลาตาม แผนดำเนินงาน ม.ค.-ก.ค.๖๔
๒๔	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอ กาญจนดิษฐ์ ในการขยายเขตระบบ จำหน่ายไฟฟ้าสาธารณะให้กับถนนสาย บ้านดอนยา-บ้านปากคู หมู่ที่ ๑	๑๑๐,๘๕๘.๗๒	๑๑๐,๘๕๘.๗๒	ม.ค.๒๕๖๔	/		งานบริหารงานทั่วไป เกี่ยวกับเคหะและชุมชน	ระยะเวลาตาม แผนดำเนินงาน ม.ค.-ก.ค.๖๔
๒๕	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอ กาญจนดิษฐ์ ในการขยายเขตระบบ จำหน่ายไฟฟ้าสาธารณะให้กับถนนสาย คลองสายมด หมู่ที่ ๒	๙๐,๖๖๙.๐๕	๙๐,๖๖๙.๐๕	ม.ค.๒๕๖๔	/		งานบริหารงานทั่วไป เกี่ยวกับเคหะและชุมชน	ระยะเวลาตาม แผนดำเนินงาน ม.ค.-ก.ค.๖๔
๒๖	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา	๘๕๐,๓๐๐	๕๐๙,๖๐๐	พ.ย.-ธ.ค. ๒๕๖๓	/		งานระดับก่อนวัยเรียน และประถมศึกษา	ระยะเวลาตาม แผนดำเนินงาน ต.ค.๖๓-ก.ย. ๖๔

แบบรายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ รอบ ๖ เดือน

สำนักปลัด เทศบาลตำบลช้างซ้าย อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตามแผนการ ดำเนินงาน	งบประมาณที่ ดำเนินการจริง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน		ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					เป็นไป ตามแผน	ไม่เป็นไป ตามแผน		
๒๗	อาหารเสริม(นม)	๒,๑๘๐,๖๓๖	๑,๐๒๒,๘๖๗.๕๘	พ.ย.๒๕๖๓ -มี.ค.๒๕๖๔	/		งานบริหารงานทั่วไป	ระยะเวลาตาม แผนดำเนินงาน พ.ย.๖๓-มี.ค.๖๔
๒๘	โครงการอาหารกลางวันเด็ก นักเรียน	๔,๑๑๒,๐๐๐	๒,๐๓๘,๐๐๐	พ.ย.-ธ.ค.๒๕๖๓	/		งานระดับก่อนวัยเรียน และประถมศึกษา	ระยะเวลาตาม แผนดำเนินงาน พ.ย.-ธ.ค.๖๓
๒๙	โครงการจัดจ้างครูจ้างสอนวิชา ที่ขาดแคลน	๒๖๐,๐๐๐	๒๖๐,๐๐๐	พ.ย.-ธ.ค.๒๕๖๓	/		งานระดับก่อนวัยเรียน และประถมศึกษา	ระยะเวลาตาม แผนดำเนินงาน พ.ย.-ธ.ค.๖๓
๓๐	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	๑๐๐,๐๐๐	-			/	งานศึกษาไม่กำหนด ระดับ	ระยะเวลา ดำเนินการตาม แผนดำเนินงานฯ ม.ค.๖๔ ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากการแพร่ ระบาดของโรค ไวรัสโคโรนา 2019
๓๑	จัดซื้อวัสดุกีฬา	๗๕,๐๐๐	-			/	งานการศึกษาไม่กำหนด ระดับ	ระยะเวลาตาม แผนดำเนินงาน ม.ค.-มี.ค.๖๔

แบบรายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ รอบ ๖ เดือน
สำนักปลัด เทศบาลตำบลช้างซ้าย อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตามแผนการ ดำเนินงาน	งบประมาณ ที่ดำเนินการ จริง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน		ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					เป็นไป ตามแผน	ไม่เป็นไป ตามแผน		
๓๒	โครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์ และขึ้นทะเบียนสัตว์ตาม	๓๐,๐๐๐	-	-		/	งานบริการสาธารณสุข และสาธารณสุขอื่น	ระยะเวลาตามแผน ดำเนินงาน ธ.ค.๖๓-มี.ค.๖๔
๓๓	โครงการส่งเสริมการดำเนินงาน และบริหารจัดการระบบ การแพทย์ฉุกเฉิน (EMS)	๑๐๐,๐๐๐	๔,๒๒๘	ต.ค.๒๕๖๓-มี.ค.๒๕๖๔	/		งานบริการสาธารณสุข และสาธารณสุขอื่น	ระยะเวลาตามแผน ดำเนินงาน ต.ค.๖๓-ก.ย.๖๔
๓๔	โครงการจัดงานวันผู้สูงอายุ	๑๓๐,๐๐๐	-	-		/	งานส่งเสริมและ สนับสนุนความเข้มแข็ง ชุมชน	ระยะเวลาตามแผน ดำเนินงาน มี.ค.-พ.ค.๖๔ ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากการแพร่ ระบาดของโรคไวรัส โคโรนา 2019
๓๕	โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด “ช้างซ้ายคัพ ๒๐๒๑”	๑๘๐,๐๐๐	-	-		/	งานกีฬาและ นันทนาการ	ระยะเวลาตามแผน ดำเนินงาน ต.ค.๖๓-ก.ย.๖๔

แบบรายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ รอบ ๖ เดือน
สำนักปลัด เทศบาลตำบลช้างซ้าย อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตามแผนการ ดำเนินงาน	งบประมาณที่ ดำเนินการจริง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน		ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					เป็นไป ตามแผน	ไม่เป็นไป ตามแผน		
								ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากสถานะการ แพร่ระบาดของโรค ไวรัสโคโรนา 2019
๓๖	เบี้ยยังชีพคนพิการ	๒,๒๓๖,๘๐๐	๙๗๑,๔๐๐	ต.ค.๒๕๖๓-มี.ค. ๒๕๖๔	/		งานงบกลาง	ระยะเวลาตามแผน ดำเนินงาน ต.ค.๖๓-ก.ย.๖๔
๓๗	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	๑๙๘,๐๐๐	๕๖,๐๐๐	ต.ค.๒๕๖๓-มี.ค. ๒๕๖๔	/		งานงบกลาง	ระยะเวลาตามแผน ดำเนินงาน ต.ค.๖๓-ก.ย.๖๔
๓๘	สมทบโครงการระบบหลักประกัน สุขภาพระดับตำบลหรือพื้นที่	๓๐๐,๐๐๐	๒๘๒,๖๓๖	ธ.ค.๒๕๖๓	/		งานบริการสาธารณสุข และงานสาธารณสุขอื่น	ระยะเวลาตามแผน ดำเนินงาน พ.ย.๖๓-มี.ค.๖๔
๓๙	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา อุบัติเหตุทางถนน	๕,๐๐๐	-			/	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการรักษา ความสงบภายใน	ระยะเวลาตามแผน ดำเนินงาน ธ.ค.๖๓-ม.ค.๖๔, เม.ย.๖๔
๔๐	โครงการอบรมชุดปฏิบัติการจิต อาสาภัยพิบัติประจำเทศบาลตำบล ช้างซ้าย	๙๐,๐๐๐	๔๑,๐๐๐	ต.ค.-พ.ย.๒๕๖๓	/		งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการรักษา ความสงบภายใน	ระยะเวลาตามแผน ดำเนินงาน ต.ค.-พ.ย.๖๓

แบบรายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ รอบ ๖ เดือน

สำนักปลัด เทศบาลตำบลช้างซ้าย อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตามแผนการ ดำเนินงาน	งบประมาณ ที่ดำเนินการ จริง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน		ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					เป็นไป ตามแผน	ไม่เป็นไป ตามแผน		
๔๑	โครงการจัดงานประเพณีลอย กระทง	๙๐,๐๐๐	๗๘,๔๗๐	ต.ค.๒๕๖๓	/		งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	ระยะเวลาตามแผน ดำเนินงาน ต.ค.-พ.ย.๖๓
๔๒	โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เพื่อพัฒนาคุณภาพ ชีวิต	๕๐,๐๐๐	-	-	/		งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	ระยะเวลาตามแผน ดำเนินงาน ก.พ.-เม.ย.๖๔
๔๓	อุดหนุนอำเภอกาญจนดิษฐ์	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐		/		งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	ระยะเวลาตามแผน ดำเนินงาน ต.ค.-พ.ย.๖๓
๔๔	ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	๗๐๐,๐๐	๕๖๗,๕๑๐	ก.พ.-เม.ย. ๒๕๖๔	/		งานบริหารงานทั่วไป	ระยะเวลาตามแผน ดำเนินงาน ต.ค.๖๓-ก.ย.๖๔
๔๕	จัดซื้อพวงมาลา	๕,๐๐๐	๒,๔๐๐	พ.ย.-ธ.ค. ๒๕๖๓	/		งานบริหารงานทั่วไป	ระยะเวลาตามแผน ดำเนินงาน ต.ค.๖๓-ก.ย.๖๔
๔๗	จัดซื้อเครื่องออกกำลังกาย กลางแจ้ง	๔๙๙,๐๐๐	๔๘๕,๐๐๐	ธ.ค.๒๕๖๓	/		งานกีฬาและนันทนาการ	ระยะเวลาตามแผน ดำเนินงาน พ.ย.๖๓-มิ.ย.๖๔
๔๘	โครงการจัดทำและปรับปรุงแผน ที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	๑๕๐,๐๐๐	๑๓๒,๐๐๐	ต.ค.๒๕๖๓- ก.ย.๒๕๖๔	/		งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้	ระยะเวลาตามแผน ดำเนินงาน ต.ค.๖๓-ก.ย.๖๔

แบบรายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ รอบ ๖ เดือน

สำนักปลัด เทศบาลตำบลช้างซ้าย อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตามแผนการ ดำเนินงาน	งบประมาณที่ ดำเนินการจริง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน		ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					เป็นไป ตามแผน	ไม่เป็นไป ตามแผน		
๔๙	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการ จัดเก็บภาษี	๓๐,๐๐๐	๑๐,๗๖๐	ธ.ค.๒๕๖๓- เม.ย.๒๕๖๔	/		งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้	ระยะเวลาตามแผน ดำเนินงาน ธ.ค.๖๓-เม.ย.๖๔
๕๐	โครงการจัดซื้อเก้าอี้ทำงาน	๙,๐๐๐	๘,๑๐๐	-		/	งานพัสดุฯ	ระยะเวลาตามแผน ดำเนินงาน ธ.ค.๖๓-เม.ย.๖๔
๕๑	จัดซื้อตู้บ้านเลื่อน	๗,๕๐๐	-	-		/	งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและ อค์ศึภัย	ระยะเวลาตามแผน ดำเนินงาน ธ.ค.๖๓-ก.พ.๖๔
๕๒	จัดซื้อตู้เหล็กแบบ ๒ บาน	๑๑,๐๐๐	-	-		/	งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและ อค์ศึภัย	ระยะเวลาตามแผน ดำเนินงาน ธ.ค.๖๓-ก.พ.๖๔
๕๓	จัดซื้อพัดลม	๑,๐๐๐	-	-		/	งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและ อค์ศึภัย	ระยะเวลาตามแผน ดำเนินงาน ธ.ค.๖๓-ก.พ.๖๔
๕๔	จัดซื้อเก้าอี้ทำงาน	๓,๐๐๐	-	-		/	งานระดับก่อนวัยเรียนและ ประถมศึกษา	ระยะเวลาตามแผน ดำเนินงาน ธ.ค.๖๓-ก.พ.๖๔
๕๕	จัดซื้อโต๊ะพร้อมเก้าอี้สำหรับนั่ง ทานข้าว (สแตนเลสหนา ๐.๙ ม.)	๑๑๘,๘๐๐	-	-		/	งานระดับก่อนวัยเรียนและ ประถมศึกษา	ระยะเวลาตามแผน ดำเนินงาน ม.ค.-มี.ค.๖๔

แบบรายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ รอบ ๖ เดือน
สำนักปลัด เทศบาลตำบลช้างซ้าย อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตามแผนการ ดำเนินงาน	งบประมาณที่ ดำเนินการจริง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน		ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					เป็นไป ตามแผน	ไม่เป็นไป ตามแผน		
๕๖	จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับ ประมวลผล แบบที่ ๒ (จอแสดง ภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว)	๓๐,๐๐๐	-	ธ.ค.๒๕๖๓- เม.ย.๒๕๖๔		/	งานบริหารงานทั่วไป	ระยะเวลาตามแผน ดำเนินงาน ธ.ค.๖๓-เม.ย.๖๔
๕๗	จัดซื้อเครื่องพิมพ์	๔,๓๐๐	-	ม.ค.-มี.ค. ๒๕๖๔		/	งานระดับก่อนวัยเรียนและ ประถมศึกษา	ระยะเวลาตามแผน ดำเนินงาน ธ.ค.๖๓-เม.ย.๖๔
๕๘	เลื่อยโซ่ยนต์	๒๐,๐๐๐	-	พ.ย.๒๕๖๓- ก.พ.๒๕๖๔		/	งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและ อัคคีภัย	ระยะเวลาตามแผน ดำเนินงาน ธ.ค.๖๓-เม.ย.๖๔